

## DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
<b>Adresa:</b>	U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7
<b>Telefon, E-mail:</b>	+420 727 956 778, liberecky.kraj@spucr.cz
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
<b>Adresa:</b>	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
<b>Telefon:</b>	XXXXXX
<b>E-mail :</b>	m.srnkova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vladimírem Luksem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXX
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXX
<b>ID DS:</b>	eep75pz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	198733946/0300
<b>IČO:</b>	61682764
<b>DIČ:</b>	CZ61682764
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č.j. 345-2016-541101

### Čl. I

#### Předmět a účel dodatku

Na základě žádosti zpracovatele ze dne 25. 3. 2019 a upřesnění ze dne 21.5.2019 a vzhledem ke složitostem, jež vyvstaly při projednávání PSZ, a po přednesení požadavků obce, vlastníků a sboru zástupců na další doplnění společných zařízení a z toho plynoucího dodatečného zaměření skutečného stavu, se prodlužuje termín odevzdání dílčí části 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání*

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Odevzdání dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1. 3.2.1.2. taktéž zkomplikovala změna ÚSES, kterou iniciovala Správa CHKO, ačkoliv v Územní plánu obce z roku 2017 nebyla změna uvedena. Správa CHKO přesto trvala na požadavku jejího zpracování. Posunutí termínu těchto dílčích prací se nevyhovuje z důvodu nepožádání o prodloužení termínu včas. Postup prací se opozdil i nesouhlasným stanoviskem katastrálního pracoviště a účastníků řízení při uzavření obvodu KoPÚ. Z těchto důvodů se posouvá pouze termín odevzdání dílčí části 3.2.2. dle přílohy č.1 – Položkového výkazu činností:

Termín odevzdání dílčí části **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** je nově stanoven na **30. 5. 2020**.

## Čl. II

### Cena za provedení díla

Celková cena díla, tak jak je stanovena smlouvou o dílo, se nemění.

## Čl. III

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. 345-2016-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je Položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 25.6.2019

V Příbrami dne: 21.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

---

Ing. Vladimír Luks  
jednatel  
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

*Příloha: Položkový výkaz činností*

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č.3 Smlouvy o dílo č. 345-2016-541101 KoPÚ Ždírec v Podbezdězi

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 000	24 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	291	600	174 600	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	233	600	139 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 500	213 000	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	27	2 500	67 500	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm				
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	524	150	78 600	30.5.2017
	Studie odtokových poměrů	ha				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	524	250	131 000	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					858 500	<b>30.6.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	524	400	209 600	28.2.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	700	35 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500	40 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	524	550	288 200	<b>30.5.2020</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					602 800	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	524	350	183 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					183 400	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	400	500	200 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	858 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	602 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	183 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 844 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	387 387 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 232 087 Kč</b>

V Liberci dne : 25.6.2019

V Příbrami dne : 21.6.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....

Ing. Vladimír Luks - jednatel