

DODATEK č. 4

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 297-2017-505206 uzavřené dne 17.3.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Nišovice“ (dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	██████████ KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702 153 007
E-mail :	Strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	██████████
Telefon:	+420318628853
E-mail :	office@geodetpb.cz
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	██████████

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.3.2017 Smlouvu o dílo č. 297-2017-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Nišovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

III.

Při kontrolním dnu, který se konal 16.5.2018, bylo konstatováno, že z důvodu velké vytíženosti pracovníků Katastrálního pracoviště Strakonice dodavatel není schopen odevzdat etapu 3.1.3. 3.1.4. a v té souvislosti ani etapu 3.1.5. Proto byl dodavatelem navržen a objednatelem schválen nový termín odevzdání těchto etap, který byl řešen dodatkem SOD č.1, ze dne 18.5.2018.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 bylo nutno dodatkem č.2 Čl.X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10.

Ze strany KP Strakonice dochází k prodloužení při kontrole elaborátu ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ, není možno dodržet termíny dané smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se uskutečnilo jednání se zástupcem KP Strakonice, na kterém byly dohodnuty reálné termíny dokončení kontrol elaborátů ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ. Vzhledem k těmto skutečnostem došlo k prodloužení termínů těchto etap: 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.2. dodatkem č.3.

Při zpracování etapy č. 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona zjistil zpracovatel nesoulad měrných jednotek (dále jen MJ) mezi SoD Nišovice a skutečností. Z výše uvedeného důvodu požádal zpracovatel o úpravu měrných jednotek následovně:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – navýšení o 17 MJ (240 smlouva, 257 skutečnost)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – snížení o 25 MJ (314 smlouva, 289 skutečnost)

3.1.5. Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení o 8 MJ (612 smlouva, 604 skutečnost)

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení o 8 MJ (612 smlouva, 604 skutečnost)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona snížení o 1 MJ (518 smlouva, 517 skutečnost)

3.3. Mapové dílo – snížení o 8 MJ (612 smlouva, 604 skutečnost)

Zadavatel souhlasil s navrženým řešením a změna smlouvy a její přílohy je řešena dodatkem č.4. Výše ceny díla bude snížena o 15 900 Kč bez DPH.

IV.

Původní znění tabulky v č.l. VII. Smlouvy o dílo

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1845800,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1070900,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	306000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	125000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3347700,- Kč
DPH 21%	703017,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4050717 Kč

se nahrazuje novým zněním:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 838 900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1065 900,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	302 000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	125 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 331 800,- Kč
DPH 21%	699 678,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 031 478,- Kč

Příloha č.1 smlouvy o dílo ve znění přílohy č.1dodatku č.3 SOD se nahrazuje novým zněním přílohy 1 dodatku č.4

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 3 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakoncích 8.7.2019

V Příbrami 5.7.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....
Ing. Vladimír Luks,
jednatel