

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1408-2017-571101/3
(dále jen „DODATEK“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem:

Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větrkovice u Vítkova na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").

Čl. I

Předmět a účel dodatku č. 3

Účelem tohoto dodatku je **úprava**:

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu pro vyřízení pravomocného stavebního povolení v **Čl. III. Termín plnění**. Původní znění **odstavce 3.1.2** ve znění dodatku č. 2 se nahrazuje tímto novým zněním:
 - Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: **15.12.2019**
- 1.2 Důvodem posunu termínu vyřízení pravomocného stavebního povolení je prodleva (nečinnost) ze strany některých DOSS, kdy žádosti o vydání stavebního povolení pro vodoprávní i stavební řízení s kompletní dokumentací byly podány 4.4.2019. Předání rozpracované PD již proběhlo v souladu s termínem dle odstavce 3.1.1.
- 1.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.4.2019 zůstávají bez změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 23.7.2019

V Olomouci dne 19.7.2019

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

jednatel společnosti