

DODATEK č. 5

smlouvy o dílo č. objednatele: 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřené dne 8. 8. 2017

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SLATINICE NA HANÉ

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc Ing. Jana Kvítková, referentka Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxx
E-mail :	<u>olomoucky.kraj@spucr.cz,</u> <u>olomouc.pk@spucr.cz; xxxxx</u> <u>xxxxxx</u>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 5 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy**:

1. Doplnění dílčích částí
2. Změna počtu měrných jednotek

Ad 1) Doplnění dílčích částí

Rozšířením obvodu pozemkových úprav budou provedeny dodatečné služby – rozšíření obvodu KoPÚ, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Položkový výkaz činností se doplňuje o níže uvedené dílčí části:

- 3.4.6. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - rozšířený obvod
- 3.4.7. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – rozšířený obvod

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.6.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - rozšířený obvod	ha	1	7 000	7 000
3.4.7.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- rozšířený obvod	100 bm	6	8 000	48 000

Termín pro předložení kompletní dokumentace dílčí části 3.4.6. byl stanoven na 31. 10. 2019, dílčí část 3.4.7. bude nejpozději do 15. 10. 2019 předložena Katastrálnímu úřadu ke kontrole.

Odůvodnění:

Důvodem pro rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav je potřeba zpřístupnění lokalit Pasuňk a Příhon. Požadavek vznesla obec Slatinice v souvislosti s projednáváním plánu společných zařízení. Stávající zpevněná polní cesta zpřístupňující tyto lokality je vlastnický nevypořádaná a je nutné ji z důvodu zachování přístupnosti vlastnický vypořádat, tzn. zahrnout ji do obvodu KoPÚ.

Celková hodnota změn z důvodu doplnění výše uvedených dílčích částí činí 55 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Ad 2) Změna počtu měrných jednotek

Na základě zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu byl upřesněn návrh plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) a byl stanoven rozsah potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dále bylo dohodnuto, že v rámci PSZ nebudou navrhovány vodohospodářské stavby. Změna počtu měrných jednotek reflektuje nastalou situaci.

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.i. b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	37	2 000	74 000

Celková hodnota změn z důvodu navýšení počtu měrných jednotek činí 74 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.5.i. c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	10 000	40 000

Celková hodnota změn z důvodu snížení počtu měrných jednotek činí 40 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla snížena.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených počtů měrných jednotek za opodstatněný.

Celková cena díla se tímto dodatkem po provedených změnách navýší o 89 000 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Součet hodnot všech změn, i již dříve provedených dle tohoto ustanovení, nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 813 600 Kč
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč	55 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 210 600 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	209 840 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 364 040 Kč
DPH 21%	706 448 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 070 488 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřená dne 8. 8. 2017, ve znění dodatků č. 1 až 4 nemění.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.

4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 29. 7. 2019

V Olomouci dne 25. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Liška
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 SOD - KoPÚ v k. ú. Slatinice na Hané

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000	30.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	468	750	351 000	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	2 000	50 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	74	2 500	185 000	30.5.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	234	2 800	655 200	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	300	146 400	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	488	350	170 800	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	400	195 200	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 813 600	31.3.2019
3.4.6.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - rozšířený obvod	ha	1	7 000	7 000	31.10.2019
3.4.7.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšířený obvod	100 bm	6	8 000	48 000	15.10.2019 předání Katastrálnímu úřadu ke kontrole
Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč					55 000	31.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	900	439 200	31.1.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	67	1 000	67 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	137	2 000	274 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	10 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	800	390 400	31.8.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 210 600	

3.6.	Mapové dílo	ha	488	430	209 840	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					209 840	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 813 600 Kč
1. Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč	55 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 210 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	209 840 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 364 040 Kč
DPH 21% v Kč	706 448 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 070 488 Kč

V Olomouci dne 29.7.2019

V Olomouci dne 25.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti