

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč Bc. Miroslava Dušková, KPÚ, Pobočka Třebíč
Adresa:	Fritzova 4260/4, Jihlava
Telefon:	xxxxx
E-mail :	m.duskova3@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r. o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdenkem Láskou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Zlín
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	262 71 044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmětem smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2017 včetně dodatku č. 1 - 5 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Budkov. Tento dodatek č. 6 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1. smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany se dohodly, že u fakturačního celku 3.2.2. dojde k posunutí termínu plnění o dva měsíce.

3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín plnění dle SOD 30. 09. 2019

Nový termín plnění 30. 11. 2019

Odůvodnění posunutí termínu plnění:

- kolize se záměrem firmy STARNET, s.r.o. , která zajišťuje projekt a stavební povolení na pokládku optického kabelu přes celé řešené území Oponešice - Domamil. Někteří vlastníci pozemků v k. ú. Budkov nesouhlasí s uložením optického kabelu na svých pozemcích. Tato situace podstatně stěžuje nové uspořádání pozemků

- většina vlastníků pozemků požaduje velké scelení pozemků. Zpracovatel se snaží vyhovět požadavkům vlastníků, vzhledem k vysokému počtu oblastí bonit, je sloučení pozemků problematické s ohledem na dodržení kritérií přiměřenosti původních a nově navrhovaných pozemků. Velká roztříštěnost bonit komplikuje práci na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků

- v červnu 2019 požádal jeden účastník řízení o změnu obvodu pozemkové úpravy, respektive zpětně rozporuje samotné zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkové úpravy. Společně s Katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice bylo dohodnuto, že na tomto místě dojde k novému zjišťování průběhu hranic pozemků tak, aby došlo k vyřešení sporu.

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků jsou uvedeny v příloze č. 6. Příloha č. 6 nahrazuje přílohu č. 5 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla bez DPH činí 4 934 500,-- Kč.

V Jihlavě 7. 8. 2019

V Brně 6. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Čekal

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Zdeněk Láška

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r. o.

Příloha: Příloha č. 6

Položkový výkaz činností - Příloha č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Budkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	800	24 800	31. 3. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	2 500	32 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	550	392 700	31. 3. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	560	800	448 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	291	3 100	902 100	31. 8. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	139	2 100	291 900	31. 8. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	3 500	31 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1275	150	191 250	30. 9. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	555	400	222 000	31. 3. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1275	180	229 500	30. 9. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 766 250	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1275	550	701 250	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	400	6 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	400	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1166	700	816 200	30. 11. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 601 250	
3.3	Mapové dílo	ha	1275	200	255 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					255 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	520	600	312 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					312 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 766 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 601 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	255 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	312 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 934 500 Kč
DPH 21% v Kč	1 036 245 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 970 745 Kč