

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo Krajinotvorná nádrž a výsadba zeleně v k.ú. Vranovice - I. etapa

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka,  
vedoucí Pobočky Prostějov  
Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov  
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Adresa: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

#### a

**Zhotovitel:** elitbau s.r.o.

Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno  
zastoupený: Ing. Jiří Křenovský, jednatel společnosti

Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: 526aih

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 4086702/0800  
IČO: 25571273  
DIČ: CZ25571273  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## Čl. I Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 474-2019-521101, je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 6., písm. a., b. smlouvy o dílo,

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 6., písm. a., b. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **14.08.2019** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **21.08.2019**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **25.10.2019**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **15.11.2019**
- e. Termín předání a převzetí díla: **22.11.2019**  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

*Odůvodnění:*

*Důvodem změny termínů plnění je skutečnost, že smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, a tato objednatel dosud nebyla podána (došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a oproti předpokladu k pozdějšímu datu uzavření smlouvy o dílo, přičemž smlouva o dílo tvoří povinnou přílohu žádosti o dotaci). Z uvedených důvodů není možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo. Termín předání a převzetí staveniště, resp. termín zahájení stavebních prací se mění v souladu se zněním Čl. V, odst. 4. smlouvy o dílo.*

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 474-2019-521101, uzavřená dne 05.08.2019, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 09.08.2019

V Lysicích dne 08.08.2019

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
**elitbau s.r.o.**  
Ing. Jiří Křenovský  
jednatel společnosti