

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 715-2018-544101, č. zhot. 841/TC/RD/2018/101
ze dne 29.6.2018

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

zastoupený: Ing. Miroslav Kučera, vedoucí Krajského
pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, vedoucí Krajského
pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Bc. Alexandr
Mikuláš – oba Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: B. Němcové 231, 53002 Pardubice

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
a.mikulas@spucr.cz; h.jenickova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Walter Egger, člen představenstva
Ing. Juraj Hirner, člen představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: 8yuchp8

Číslo stavby zhotovitele: RDJ9



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

112071233/0300

IČO:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Důvodem pro uzavření dodatku je sjednání dodatečných prací, které nebyly předmětem smlouvy o dílo a jejichž potřeba vznikla na základě skutečností, které objednatel nemohl předvídat. Dalším důvodem je prodloužení termínu dodání díla v souvislosti se sjednanými vícepracemi.

Čl. I Předmět dodatku

1. Dodatečné práce spočívají v náhradě stávajícího příčného propustku v km 0,506 u polní cesty C4. V této souvislosti jsou vyčísleny rovněž práce, které dle původního rozpočtu nebudou u daného propustku provedeny. Vícepráce a méněpráce jsou oceněny v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Bod 4. článku III. se mění takto:

Celková cena za provedení díla bez DPH:

dle původní SOD

24 886 421,- Kč

vícepráce dle dodatku č. 1

316 552,- Kč

méněpráce dle dodatku č. 1

- 7 346,- Kč

Výsledná cena díla bez DPH (zaokrouhleno)

25 195 627,- Kč

DPH 21% činí

5 291 082,- Kč

Výsledná cena za provedení díla vč. DPH (zaokr.)

30 486 709,- Kč

3. Fakturace více/méněprací bude provedena odděleně společně s nepřijatelnými výdaji, dle pokynů osoby ve věcech technických objednatele.

4. Vzhledem ke skutečnosti, že minimálně od 26. 6. 2019 do uzavření dodatku nebylo možné pracovat na kompletním dokončení cesty C4 z důvodů, které nebyly na straně zhotovitele, prodlužuje se termín provedení díla (dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla dle bodů 6c. a 6d. čl. V. smlouvy o dílo) po dohodě obou stran z 31. 8. 2019 na 30. 9. 2019.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Přílohou dodatku je soupis dodatečných prací a méněprací stavby.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 13.8.2019

V Hradci Králové dne 12.08.2019

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Věra Březinová, zástupkyně
ředitele

.....

V zastoupení na základě plné moci
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

.....

V zastoupení na základě plné moci
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové