

DODATEK č. 5

S M L O U V Y O D Í L O č. 1373-2015-523101

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Radim Osíčka, vedoucí Pobočky Hodonín
Adresa: Bratislavská 1/6, PSČ 695 01 Hodonín

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem Martinem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ
a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se v souladu s článkem III., odst. 3.2 SoD ze dne 18.12.2015 (**KoPÚ v k.ú. Hrubá Vrbka**) mění termín dodání vyhotoveného díla části fakturačního celku 3.2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1

FC 3.2. Návrhové práce:

Etapa	Dílčí část	termín ukončení dle SoD	nový termín ukončení
3.2.2.	vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1	8/2019	8/2020

Ostatní části smlouvy se nemění..

Odůvodnění:

- Důvodem změny termínů jsou:

1. Nedořešené duplicitní zápisy vlastnictví, tak, aby bylo jasné, zda dojde mezi dotčenými osobami k dohodě, nebo budou předmětné pozemky zařazeny v obvodu KoPÚ jako neřešené.
2. Požadavek obce Hrubá Vrbka na doplnění plánu společných zařízení o malé vodní nádrže a krajinné prvky v lokalitě „Dužiny.“
3. Dořešení změny obecní hranice mezi Malou a Hrubou Vrbkou na okraji lokalit „Klíny“ a „Sedliště.“

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 20.8.2019

V Plzni dne 26.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL, spol. s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 5 smlouvy o dílo

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Hrubá Vrbka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1025	760	779 000	12/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	50	1 050	52 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	242	1 180	285 560	8/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1075	80	86 000	3/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1061	280	297 080	3/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 500 140	3/2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1061	400	424 400	10/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0		0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0		0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	800	7 200	10/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	300	22 500	10/2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	450	1 800	10/2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1061	1 000	1 061 000	8/2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 524 900	
3.3	Mapové dílo	ha	1061	400	424 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					424 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	460	207 000	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

207 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 500 140
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 524 900
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	424 400
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	207 000
Celková cena bez DPH v Kč	3 656 440
DPH 21% v Kč	767 852
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 424 292

V Brně dne: 20.8.2019

V Plzni dne: 26.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JM kraj

Martin Vondráček, jednatel společnosti

