

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 24. 5. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov Ing. Dalibor Hanzal, Pobočka Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100

IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** níže uvedených **dílčích částí** :

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín ukončení do 30. 9. 2019 **se mění na nový termín 30. 4. 2020.**

3.5.i.b) Podrobné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro staovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení do 30. 9. 2019 **se mění na nový termín 30. 4. 2020.**

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení do 30. 9. 2019 **se mění na nový termín 30. 4. 2020.**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín ukončení do 30. 4. 2020 **se mění na nový termín 30. 11. 2020.**

Odůvodnění :

V daném katastrálním území je nedostatek státní půdy potřebné pro pokrytí navržených prvků PSZ, proto bude přistoupeno k jednání o výkupu pozemků, což výrazně zvýší časovou náročnost zpracování předmětných dílčích částí.

Dále bylo v průběhu plnění dílčí části 3.5.1. objednatelem zadáno zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“). Na základě výsledků IGP bude zhotovitelem komplexních pozemkových úprav vyhotovena dokumentace technického řešení PSZ. Vzhledem k termínu odevzdání zpracovaného IGP, který byl stanoven na 20. 11. 2019, nelze výše uvedené dílčí části díla odevzdat v původně stanoveném termínu.

Z uvedeného důvodu se mění termín ukončení dílčí části 3.5.1. i termíny ukončení navazujících dílčích částí.

Objednatel shledal důvody změny termínů ukončení za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 601-2017-521101 a č. zhotovitele: 171006, uzavřená dne 24. 5. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2018, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Olomouci dne 4. 9. 2019

Za objednatele:

V Olomouci dne 2. 9. 2019

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a
projekční kancelář

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Kunčice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	82	500	41 000	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	265	700	185 500	31.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 800	36 000	
3.4.2.a	Doplnění podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 800	12 600	30.9.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	3 000	309 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	13	2 000	26 000	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	44	1 500	66 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	292	440	128 480	30.9.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	545	280	152 600	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	292	300	87 600	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 062 780	28.2.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	292	1 000	292 000	30.4.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	1 000	60 000	30.9.2019
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	30.4.2020
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 300	39 000	30.4.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	292	800	233 600	30.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					719 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	292	600	175 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					175 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	20	1 000	20 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					20 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 062 780
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	719 600
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	175 200
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	20 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 977 580
DPH 21% v Kč	415 292
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 392 872

V Olomouci dne 4. 9. 2019

V Olomouci dne 2. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška

jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář