

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

Adresa:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ

Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava

Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava

+420 727 956 453; xxxxxxxxxxxx

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

[j.cermak@spucr.cz](mailto:j.cermak@spucr.cz); [j.slejtrova@spucr.cz](mailto:j.slejtrova@spucr.cz)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

**a**

#### Zhotovitel:

zastoupený:

Adresa:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

**EUROVIA CS, a.s.,**

Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih,

na základě plné moci

Národní 138/10, 110,00 Praha 1

xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

bjpdzta

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s.

1005845621/0100

45274924

CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

## **Čl. I**

### **Zdůvodnění provedených změn**

1. Z důvodu prodloužení výběrového řízení na realizaci polní cesty Doupě – K Jarošovu kříži se mění čl. V = Doba plnění. Plánovaný termín předání a převzetí staveniště, termín zahájení prací se z 02.09.2019 změnil na 12.09.2019. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla se z 31.10.2019 změnil na 8.11.2019.
2. Protože dílo nebude financováno ze zdrojů Programu rozvoje venkova (PRV) nebude realizována položka č. 54 náklady související s publikační činností. Z tohoto důvodu bude změněn čl. III = Cena díla.

## **Čl. II**

### **Změna v Čl. III = Cena díla**

1. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek výzvy.
2. Celková cena za provedení díla:  
bez DPH činí **2 437 683,20 Kč,**  
DPH 21 % činí **511 913,47 Kč,**  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **2 949 596,67 Kč.**
3. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

## **Čl. III**

### **Změna v Čl. V = Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **08. 11. 2019.**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistance déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistance déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **12. 09. 2019**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **12. 09. 2019**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **08. 11. 2019**
- d. Termín předání a převzetí díla: **08. 11. 2019**

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

*(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.)*

*Uzlové body jsou termíny: dle Stavebního povolení, odsouhlasené požadavky od obce-budoucího vlastníka na splnění termínů, požadavky podle právních předpisů (kácení, ...), odůvodněně požadované termíny od SPÚ ČR, skloubení termínů ve vazbě na nutnost koordinace s jinou stavbou)*

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

*(Doplň zhotovitel dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky nebo budou prioritně pevně stanoveny Zadavatelem v zadávací dokumentaci VŘ.)*

**Provedení odkopávek** - termín plnění do: ..... **26. 09. 2019**

**Provedení trativodů** - termín plnění do: ..... **14. 10. 2019**

**Úprava pláně** - termín plnění do: ..... **25. 10. 2019**

*(V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. by byly v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst.7 tohoto článku, uplatní se termíny uvedené v odst.7 tohoto článku)*

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

#### **Čl. IV**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
6. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost znění dodatku.
7. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Jihlavě dne 11.09.2019

V Brně dne 11.09.2019

.....  
**Ing. Jan Čekal**  
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Zhotovitel**  
Ing. Ludvík Šumbera,  
ředitel závodu Morava jih

**Zjišťovací protokol o provedených pracích****Stavba:** 101-2785-15 Doupě - K Jarošovu Kříži**Objekt:** Obj Objekt**Rozpočet:** Obj Objekt**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 2 437 683,20 Kč**Cena celková:** 2 437 683,20 Kč**DPH:** 511 913,47 Kč**Cena s daní:** 2 949 596,67 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 437 683,20 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Soupis stavebních prací - součást obchodního tajemství zhotovitele

| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ  | Množství     | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Hmotnost celkem | Sut' celkem | Nh celkem | TD     | Výběrové řízení | Dodavatel | Výrobce |
|---|---|--------|----|----|----|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|--------|-----------------|-----------|---------|
|   |   | 1      |    |    | D  |             | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                              |     |              |                    |            | 0,00000      | 115,794         | 3,810       | 0,000     |        |                 |           |         |
|   |   | >2     |    |    | D  |             | 1           | Zemní práce                                                                                      |     |              |                    |            |              | 0,020           | 0,000       | 0,000     |        |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 1  | K  | HSV         | 111201101   | Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2         | m2  | 20,00000     | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 2  | K  | HSV         | 111201401   | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm                                                  | m2  | 20,00000     | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,004           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 3  | K  | HSV         | 112101103   | Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm                                                       | kus | 5,00000      | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 4  | K  | HSV         | 112111111   | Spálení větví všech druhů stromů                                                                 | kus | 5,00000      | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 5  | K  | HSV         | 112201103   | Odstanění pařezů D do 700 mm                                                                     | kus | 5,00000      | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 6  | K  | HSV         | 112211113   | Spálení pařezu D do 1,0 m                                                                        | kus | 5,00000      | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,005           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 7  | K  | HSV         | 122202202   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3                  | m3  | 964,07500    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 8  | K  | HSV         | 122202209   | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost                    | m3  | 289,22300    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 9  | K  | HSV         | 132201102   | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3                                      | m3  | 42,63700     | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 10 | K  | HSV         | 132201202   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                      | m3  | 12,00000     | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 11 | K  | HSV         | 132201209   | Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                               | m3  | 3,60000      | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 12 | K  | HSV         | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | m3  | 958,71200    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 13 | K  | HSV         | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3  | 14 380,68000 | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 14 | K  | HSV         | 171101103   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS                            | m3  | 14,80000     | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 15 | K  | HSV         | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                      | m3  | 958,71200    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 16 | K  | HSV         | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                   | t   | 1 725,68200  | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 17 | K  | HSV         | 174201203   | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm                                                         | kus | 5,00000      | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 18 | K  | HSV         | 181301101   | Rozprostření ornice tlí vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5              | m2  | 391,60000    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 19 | K  | HSV         | 181411121   | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                   | m2  | 391,60000    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 20 | M  | HSV         | 005724740   | osivo směs travní krajinná-svahová                                                               | kg  | 10,28000     | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,010           |             |           | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 21 | K  | HSV         | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                   | m2  | 1 728,50000  | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 22 | K  | HSV         | 182101101   | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4                                                        | m2  | 203,50000    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 23 | K  | HSV         | 182201101   | Svahování násypů                                                                                 | m2  | 188,10000    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 24 | K  | HSV         | 215901101   | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8             | m2  | 111,80000    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >2     |    |    | D  |             | 2           | Zakládání                                                                                        |     |              |                    |            | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     |        |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 25 | K  | HSV         | 211521111   | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm            | m3  | 6,00000      | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 26 | K  | HSV         | 211531111   | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm             | m3  | 42,63700     | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >2     |    |    | D  |             | 5           | Komunikace pozemní                                                                               |     |              |                    |            | 0,00000      | 113,359         | 0,800       | 0,000     |        |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 27 | K  | HSV         | 564751111   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm                                      | m2  | 1 813,50000  | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 28 | K  | HSV         | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                               | m2  | 1 650,01000  | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 29 | K  | HSV         | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                               | m2  | 1 543,42000  | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 30 | K  | HSV         | 565155121   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m             | m2  | 1 458,13000  | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 31 | K  | HSV         | 569751111   | Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm                                                     | m2  | 355,30800    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 103,608         | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 32 | K  | HSV         | 569903311   | Zřízení zemních krajnic se zhutněním                                                             | m3  | 159,17800    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 33 | K  | HSV         | 573111111   | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2                              | m2  | 1 552,42000  | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 8,709           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 34 | K  | HSV         | 573231111   | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2                             | m2  | 1 467,13000  | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 1,042           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 35 | K  | HSV         | 577134121   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2  | 1 419,04000  | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 36 | K  | HSV         | 938908411   | Čištění vozovek splachováním vodou                                                               | m2  | 20,00000     | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,400       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 37 | K  | HSV         | 938909311   | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                    | m2  | 20,00000     | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,400       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >2     |    |    | D  |             | 8           | Trubní vedení                                                                                    |     |              |                    |            | 0,00000      | 2,415           | 0,000       | 0,000     |        |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 38 | M  | HSV         | 693112900   | geotextilie drenážní 1400g/m2                                                                    | m2  | 626,31700    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,877           |             |           | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 39 | K  | HSV         | 871228111   | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm                                       | m   | 355,30800    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,000           | 0,000       | 0,000     | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3     | fc | 40 | M  | HSV         | 286112230   | trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm                                                           | m   | 373,07300    | 0,00000            | 1,00000    | 0,00000      | 0,179           |             |           | vlast. |                 |           |         |

[illegible]

# ČASOVÝ HARMONOGRAM V ČLENĚNÍ PO TÝDNECH

## Polní cesta Doupě - K Jarošovu kříži

| p.č. | text                                | rok   | 2019                                                                               |    |                                                                                     |                                                                                     |    |    |                                                                                     |    |    |
|------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|      |                                     | měsíc | září                                                                               |    |                                                                                     | říjen                                                                               |    |    | listopad                                                                            |    |    |
|      |                                     | týden | 37                                                                                 | 38 | 39                                                                                  | 40                                                                                  | 41 | 42 | 43                                                                                  | 44 | 45 |
| 1    | Zemní práce                         |       |  |    |                                                                                     |                                                                                     |    |    |  |    |    |
| 2    | Zakládání                           |       |                                                                                    |    |                                                                                     |  |    |    |                                                                                     |    |    |
| 3    | Komunikace pozemní                  |       |                                                                                    |    |  |                                                                                     |    |    |                                                                                     |    |    |
| 4    | Trubní vedení                       |       |                                                                                    |    |  |                                                                                     |    |    |                                                                                     |    |    |
| 6    | Ostatní konstrukce a práce, bourání |       |                                                                                    |    |                                                                                     |  |    |    |                                                                                     |    |    |
| 8    | Přesun hmot                         |       |  |    |  |  |    |    |                                                                                     |    |    |
| 10   | Vedlejší a ostatní náklady          |       |  |    |                                                                                     |  |    |    |                                                                                     |    |    |

Termín předání a převzetí staveniště: 12.09.2019  
 Termín zahájení stavebních prací: 12.09.2019  
 Termín dokončení stavebních prací: 8.11.2019  
 Termín předání a převzetí díla: 8.11.2019

### Uzlové body:

 Provedení odkopávek 26.09.2019  
 Provedení trativodů 14.10.2019  
 Úprava pláně 25.10.2019