

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Líský

uzavřené pod č. 28/2017-537100 objednatele a č. 5/2017 zhotovitele ze dne 11. 7. 2017
sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi stranami

Objednatel:	ČR - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa:	nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro STČ kraj a hl. m. Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková i.capouskova@spucr.cz +420 702 167 642 Ing. Ondřej Nožička o.nozicka@spucr.cz XXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774 – není plátce DPH

a

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.
Adresa:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX, XXXXX
E-mail:	XXXXX, XXXXX
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČ/DIČ:	25233025/CZ25233025
Společnost je zapsaná v OR vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

Článek I. Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem vyhotovení dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je posunutí termínu plnění díla u dílčí etapy díla 3.5.2 dle položkového výkazu činností SoD (přílohy SoD).

K posunutí termínu plnění díla dochází z následujících důvodů:

V rámci vypracovávání návrhu nového uspořádání pozemků došlo k situaci, kdy výměra potřebná k pokrytí navržených prvků plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) je nedostatečná, neboť Obec Líský trvá na zachování pozemků, resp. výměry v zastavitelné části obce a zároveň některé obecní pozemky z důvodu jejich druhu a způsobu využití (ostatní plocha/neplodná půda) nelze navrhnout do vlastnictví jiných osob. Aby nebylo nutné přistoupit

ke krácení nároků vlastníků, zhotovitel se pokusí částečně zredukovat navrženou cestní síť s cílem ušetřit tak výměru, kterou aktuálně není možné vykrýt výměrou státní a obecní půdy. Uvedené kroky vyžadují čas navíc zejména z důvodu dalších jednání s vlastníky, jejichž nově navržené pozemky se budou muset přizpůsobit zredukované cestní síti.

Článek II. Změna termínu plnění díla

Na základě důvodů uvedených v Čl. I tohoto dodatku **se mění část položkového výkazu činností SoD** následovně:

Původní stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	199	1 600	318 400	30. 9. 2019

Nový stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	199	1 600	318 400	30. 11. 2019

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s původní SoD ve znění dodatků č. 1 a 2 ke SoD, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání SoD ve znění dodatků č. 1 a 2 ke SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 26. 9. 2019

V Plzni dne 17. 9. 2019

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký
jednatel
GROMA PLAN s.r.o.