

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č.j. 615-2019-508201 uzavřené dne 13.8.2019

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín**

zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky
Děčín, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK,
Pobočka Děčín

Adresa:	ul. 28.října 979/19, 405 02 Děčín I
Tel.:	+420 725 901 607
E-mail:	decin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH


(dále jen „objednatel“)

a



Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zastoupený: , **oblastním ředitelem pro
Ústecký kraj Divize 8 (v plné moci)**

tel./fax:	
e-mail:	
ID DS:	bnpcf46

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 

tel./fax:	
e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	1809071/0100
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Název díla: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbou IP9

Místo plnění veřejné zakázky: okres Děčín, k.ú. Verneřice

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je úprava termínu dílčího uzlového bodu – definované fáze výstavby objektu, a to zřízení podkladní vrstvy HPC3 a VPC4 z termínu plnění do 30. 9. 2019 na 15.10.2019. Důvodem je vyvolaná potřeba úpravy technického řešení úseku 0,0 - 0,220 km realizované cesty HPC3.
2. Ve smlouvě o dílo Čl.V bodu 8 se mění termín dílčího uzlového bodu a zároveň se mění příloha č.1 smlouvy Časový harmonogram v posunutí termínu předmětného uzlového bodu.
3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 Smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento Dodatek ke Smlouvě v souladu se ZZVZ.

Čl.II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě má 2 strany textu A4 a 1 stranu Přílohy č.1 – Časový harmonogram.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Děčíně dne 30.9.2019

V Praze dne 30.9.2019

.....
Ing. Jitka Blehová

Vedoucí Pobočky Děčín



Metrostav a.s.

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.(v plné moci)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

PC VERNEŘICE

Činnosti	ROK 2019																					
	červenec				srpen					září				říjen				listopad				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Předání CN 19.07.2019																						
Podpis smlouvy o dílo do 09.08.2019																						
Předání a převzetí staveniště do 15.08.2019																						
Zahájení prací od 22.08.2019																						
Dokončení stavebních prací 30.10.2019																						
Dokončení výsadby zeleně 30.10.2019																						
Termín předání a převzetí 30.10.2019																						
UZLOVÉ BODY																						
Zřízení podkladní vrstvy HPC3 a VPC4 termín plnění do: 15.10.2019																						
Realizace liniového prvku IP 9 termín plnění do: 30. 10. 2019																						
01.01 - Polní cesta hlavní HPC3																						
Zemní práce																						
Zakládání																						
Svislé a kompletní konstrukce																						
Vodorovné konstrukce																						
Komunikace pozemní																						
Trubní vedení																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
01.02 - Polní cesta vedlejší VPC4																						
Zemní práce																						
Zakládání																						
Svislé a kompletní konstrukce																						
Vodorovné konstrukce																						
Komunikace pozemní																						
Trubní vedení																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
002.05 - Protierozní cestní příkopy SP1 a SP2																						
Zemní práce																						
Zakládání																						
Vodorovné konstrukce																						
Trubní vedení																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
005.03 - Ekostabilizační liniový prvek IP9																						
Výsadba stromů																						
Travníky																						
007.01 - Projekční, průzkumné a inženýrské práce																						
VRN																						

