

číslo smlouvy objednatele: 1641-2016-544101
číslo smlouvy zhotovitele: 237/2016

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2016 na vypracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová**“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	r.brdickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem V Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

Předmětem dodatku je změna termínu u hlavního celku 3.2. a dílčího celku 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

Termín hlavního celku 3.2. se mění z 31.10.2019 na 30.6.2020.

Termín dílčího celku 3.2.2. se mění z 30.9.2019 na 29.2.2020.

Důvodem k posunutí termínu je změna požadavků Města Moravská Třebová na umístění pozemků v návrhu nového uspořádání pozemků. Dalším důvodem k posunu termínu je problém s návrhem pozemků pod vodní nádrží N1 na Lišším potoce.

ČI. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 9.10.2019

V Pardubicích dne 8.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.