

DODATEK č. 4 **ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2017**

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Libor Sabáček, odborný rada
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel.:	xxx
E-mail:	l.sabacek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený:	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČ:	15049248
DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem V Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

Zhotovitel a objednatel se dohodli na prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo – hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín ukončení se mění z 30. 9. 2019 na **29. 2. 2020**. Termín ukončení hlavního celku **3.2.** Návrhové práce se mění z 30.9.2019 na **30.6.2020**.

Důvodem prodloužení termínů je změna požadavků Města Moravská Třebová na umístění pozemků v návrhu nového uspořádání pozemků. Město Moravská Třebová má sepsanou dohodu na směnu pozemků mezi k.ú. Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové s hospodařícím subjektem Pavlík a společníci s.r.o. Tuto dohodu bylo nutné na základě plánovaných změn v územním plánu města upravit a stanovit, v jakém rozsahu směna proběhne a kde budou pozemky obou vlastníků umístěny. Dalším důvodem je také požadavek subjektu Pavlík a společníci s.r.o. na sloučení pozemků do bloku, ve kterých hospodaří což vyžaduje změnu návrhu u většího počtu vlastníků.

II.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne: 9.10.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Pardubicích dne: 8.10.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel
Geovap, spol. s r.o.