

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1580-2016-520203 – KoPÚ Týmova Ves

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ
Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
xxxxx
vysocina.kraj@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ing. Vendula Valentová
xxxxx
xxxxx
xxxxx
6v9764u
Oberbank AG České Budějovice
7000017576/8040
260 85 518
CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
Ing. Martin Hasík
xxxxx
xxxxx
xxxxx
dmvvyf5
KB Třebíč - 0100
32347711/0100
002 055 41
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.*

Posun termínu je způsoben objektivně nepředvídatelnými okolnostmi. Krajský úřad pro Kraj Vysočina připravil geometrický plán, který definuje zábor plánované přeložky silnice č. II/128. Plánovaná přeložka silnice II/128 se týká několika katastrálních území včetně k.ú. Týmova Ves. Na jednání Pobočky Pelhřimov s Krajským úřadem Kraje Vysočina za přítomnosti zástupce zhotovitele byl dohodnut další postup prací na návrhu nového uspořádání pozemků. Bylo dohodnuto, že po zápisu tohoto geometrického plánu budou zaslány aktualizované soupisy nároků a práce na návrhu pozemkových úprav budou pokračovat.

Z tohoto důvodu je nutno přistoupit k posunu termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona*

Termín odevzdání etapy 3.2.2. se posouvá z původně předpokládaného 31. 10. 2019 na termín 30. 6. 2020.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 5 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1580-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 9.10.2019

V Českých Budějovicích dne 8.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 Smlouvě o dílo č. 1580-2016-520203 - KoPÚ TymoVa Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1.500	12 000 Kč	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2.000	12 000 Kč	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	639	500	319 500 Kč	29.9.2017
3.1.3 a)	Zjišťování hranic obvodů KoPU a KH, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	2.000	284 000 Kč	28.2.2018
3.1.3 b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	53	2.000	106 000 Kč	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	649	400	259 600 Kč	30.4.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	649	300	194 700 Kč	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	639	500	319 500 Kč	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 507 300 Kč	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	639	550	351 450 Kč	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	89	600	53 400 Kč	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	800	14 400 Kč	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0 Kč	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	639	600	383 400 Kč	30.6.2020
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10.000	20 000 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					822 650 Kč	
3.3	Mapové dílo	ha	639	400	255 600 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					255 600 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	175	500	87 500 Kč	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					87 500 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		1.507.300
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		822.650
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		255.600
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		87.500
Celková cena bez DPH v Kč		2.673.050
DPH 21% v Kč		561.341
Celková cena díla včetně DPH v Kč		3.234.391

V Jihlavě dne 9.10.2019

V Českých Budějovicích dne 8.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Čekal - zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státního pozemkového úřadu

.....
 Ing. Vendula Valentová
 jednatelka společnosti TRAVAL s.r.o.

.....
 Ing. Martin Hasík
 jednatel společnost Geoding, spol. s r.o.