

Číslo smlouvy objednatele: 202-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: xS-009-2015-Vno

DODATEK č. 7
S M L O U V Y O D Í L O

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro
JMK
tel.: xxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
Pavel Záhorský, vrchní referent Pobočky Hodonín
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
sídlo pobočky: xxx
tel.: xxx
E-mail: r.osicka@spucr.cz
p.zahorsky@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení právnických osob, které tvoří
č. 1 Geocart CZ a.s.
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
tel.: +420 543216677
e-mail: geocart@geocart.cz
ID DS: 3v2d84r
IČ / DIČ: 25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

a

č. 2 AGERIS s.r.o.
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
tel.: +420 545241842
e-mail: ageris@ageris.cz
ID DS: zr6jqnz
IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 11.12.2014 (založena u dokumentace veřejné zakázky):

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předsedou představenstva Geocart CZ a.s.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, na základě plné moci

V technických záležitostech oprávněn jednat:

osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx
tel: xxx
e-mail: geocart@geocart.cz
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-9911410247/0100

dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 7 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:

ČI. I

V důsledku změny statutárních orgánů a změny způsobu zastupování jsou tímto dodatkem upraveny údaje o zastupování společnosti Geocart CZ a.s.

ČI. II

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy upravuje termín dílčí části fakturačního celku návrhových prací 3.2.2. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy:

FC 3.2. Návrhové práce:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11, odst. 1 zákona - termín 31.10.2019 se mění na **31.3.2020**
- (3.2.1. – 3.2.3.) Návrhové práce celkem - termín 31.12.2019 se mění na **30.4.2020**

Důvodem posunu termínu je dosud nezrealizovaná směnná smlouva za účelem získání potřebné výměry pro prvky PSZ a jeho aktualizaci.

ČI. III.

1. Ostatní části smlouvy se nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 14.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele
Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
xxx
na základě plné moci
Geocart CZ a.s.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 202-2015-523101

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 1.5.2015
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	100	250	25 000	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 800	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	712	500	356 000	31.5.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	135	900	121 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	867	150	130 050	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	250	420	105 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	1 250	166 250	31.10.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	3 600	10 800	31.3.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	0	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	823	300	246 900	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 161 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	823	500	411 500	31.8.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	0	0	x
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	105	500	52 500	31.8.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	440	26 840	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	600	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	823	750	617 250	31.3.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	8 150	24 450	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 133 740	30.4.2020
3.3	Mapové dílo		823	250	205 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					205 750	

3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: yellow; width: 40px; height: 40px;"></div> <div style="background-color: pink; width: 40px; height: 40px;"></div> </div>	480	240 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
				240 000
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč			240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 161 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 133 740 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	205 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 740 990 Kč
DPH 21% v Kč	575 608 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 316 598 Kč

V Brně dne 14.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Jarmila Báčová
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 xxx
 na základě plné moci
 Geocart CZ a.s.