

DODATEK č. 5

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 3 - 2013-505206

Objednatel:

Česká republika-Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
pobočka Strakonice
Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, Jana Vojíková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

a

Zhotovitel:

Adresa : GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 198733946/0300
IČ / DIČ : 61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. oddíl C, vložka 37161

I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.5.2013 Smlouvu o dílo č. objednatele 3 - 2013-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hvoždčany a Újezd“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

II.

Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dne 26.2.2015 požádal zhotovitel o úpravu – změnu termínů plnění díla pro položky 2.1., 2.3. a 2.4. Dodatkem smlouvy č. 1 uzavřeným dne 4.3.2015 byl termín plnění změněn na 30.9.2015. Dne 21.9.2015 byl na jednání městského zastupitelstva Vodňany schválen plán společných zařízení KoPÚ ve variantě zahrnující rybník Hájek v k.ú. Chelčice jako součást vodohospodářských opatření. Na základě tohoto schválení je nutno rozšířit původní vodohospodářské opatření na část sousedního k.ú. Chelčice. Vzhledem k tomu objednatel upravil termín k dokončení etapy 2.1. do 30.11.2015. V tomto termínu byl plán společných zařízení vypracován a schválen RDK, ale následně byl plán společných zařízení expertně posouzen a bylo vyvoláno další jednání

v této věci, na kterém byla konstatována nutnost rozšíření obvodu KoPÚ se všemi důsledky. To znamená zpracování nejen návrhu vodohospodářských opatření v sousedním katastrálním území, ale zahrnutí části k.ú. Chelčice a Libějovice do odvodu Komplexních pozemkových úprav Hvoždany a Újezd, a s tím související navrzení dalších částí plánu společných zařízení, to je opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Dne 9.3.2016 požádal zpracovatel na základě výše uvedeného jednání o rozšíření fakturačních celků. Cena měrných jednotek je totožná s cenou uvedenou v příloze smlouvy o dílo. Kromě fakturačního celku 2.1. kde je stanovena cena odpovídající nově řešenému území. Toto rozšíření řeší dodatek č.3.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložím nového odstavce 11. Toto řeší dodatek č.4.

Při kontrolním dnu 9.10.2019 bylo konstatováno, že v uplynulém období došlo ke schválení změn územního plánu Vodňany a do řešeného území KoPÚ nově zasahují zastavitelné plochy. V této souvislosti je potřeba opětovně projednat souhlas s řešením jejich pozemků v rámci KoPÚ (§3 odst. 3), v rámci aktualizace nároků.

S uvedenými změnami jsou spojeny změny v požadavcích jednotlivých vlastníků na nové uspořádání pozemků a je opětovně potřeba s nimi projednávat návrh.

Bylo dohodnuto, že termín pro projednání a odevzdání návrhu bude dodatkem smlouvy o dílo z výše popsaných důvodů posunut na 31.1.2020. Nejpozději do tohoto termínu bude zpracovatelem předán návrh k vystavení (v souladu s ust. 11 odst. 1 zákona).

Na základě tohoto kontrolního dne budou upraveny termíny fakturačních celků:2.5., 2.6. Návrhové práce celkem a 3.2.

III.

V souvislosti s tím dojde ke změně termínů k dokončení jednotlivých níže uvedených fakturačních celků a celého díla následovně.

2.5	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.1.2020
2.6	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ (vč. zpracovaných připomínek k vystavenému návrhu)	30.4.2020
3.2	Zpracování mapového díla vč. DKM a SPI	3 měsíce od výzvy zadavatele

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících 21.10.2019

V Příbrami 21.10.2019

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel zhotovitele