

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka,
vedoucí Pobočky Prostějov
Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Adresa: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský,
vedoucí OZ DS MORAVA

zastoupený ve věcech smluvních: xxxxx, na základě plné moci

Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: amx5p38

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, stavbyvedoucí oblasti

Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 212269343/0300
IČO: 48035599



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DIČ:

CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínu plnění uzlových bodů** uvedených v Čl. V, odst. 7. smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 7. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

SO 02.102 Vedlejší polní cesta VC 70 - termín plnění do: **29.11.2019**

SO 02.801 LBC 6 - termín plnění do: **29.11.2019**

SO 03 Bezpečný odvod vod - termín plnění do: **12.06.2020**

Odůvodnění:

1. Z důvodu časového omezení provádění stavebních prací na objektu SO 03 Bezpečný odvod vod, kdy práce v tělese komunikace nelze realizovat v období od 1.11. do 31.3., protože navržená objízdná trasa je vedena po silnici III/44925, která se v zimním období neudrží a dále pod vlivem nepředpokládané delší dodací lhůty železobetonových prefabrikátů, potřebných pro vybudování trubního propustku, dojde k časovému přesunu realizace stavebního objektu SO 03 do jarního období roku 2020.

2. Z důvodu archeologických nálezů a probíhajícího záchranného archeologického průzkumu (v tomto okamžiku neznámého rozsahu časového i prostorového) musí dojít také k posunutí termínu dokončení stavebních objektů SO 02.102 a So 02.801.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 633-2019-521101, uzavřená dne 19.08.2019, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.10.2019

V Olomouci dne 23.10.2019

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
xxxxx
Vedoucí zakázek Ol.
na základě plné moci