

č. smlouvy objednatele: 1328-2016-520202

č. zhotovitele: 07560/16

KoPÚ v k.ú. Čachotín

## **D O D A T E K č. 7**

### **uzavřený**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

#### **O b j e d n a t e l :**

**Sídlo:**

**Zastoupen:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Tel:**

**E-mail:**

**ID DS:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ:**

**DIČ:**

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Havlíčkův Brod**

Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod  
Ing. Janou Petříkovou, vedoucí pobočky Havlíčkův  
Brod

Ing. Jana Petříková, vedoucí pobočky Havlíčkův  
Brod

Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod  
+420 727957188

hbrod.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

CZ01312774 - není plátcem DPH

**a**

#### **Z h o t o v i t e l :**

**Sídlo:**

**Zastoupen:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Telefon:**

**E-mail:**

**ID DS:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ:**

**DIČ:**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná ) za

zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

Sdružení Agropojekce Litomyšl spol. s r.o.

a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o.

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

xxx

xxx

xxx

gv6y8j4

MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

341 302 664/0600

64255611

CZ64255611

u KS v Hradci Králové oddíl C. vložka 8321

xxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2016 na provedení díla „Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Čachotín“ (dále jen „dodatek“).

## Čl. I.

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy o dílo vyvolaná potřebou provedením dodatečných služeb ze strany zhotovitele a s tím související změna termínu ukončení dílčího FC 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“. Dodatkem dochází v rámci FC 3.1. „Přípravné práce“ k vytvoření nového dílčího FC 3.1.3.1. „Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“.

Rozsah těchto dodatečných prací je stanoven na 3 MJ (MJ=100 bm) za jednotkovou cenu 5.000,- Kč, tj. navýšení hodnoty závazku o 15.000,- Kč.

Zároveň z uvedení předmětných pozemků mezi pozemky neřešené vyplývá snížení měrných jednotek u etapy FC 3.2.2. o 2 MJ (MJ=100 bm) za jednotkovou cenu 700,- Kč, tj. snížení hodnoty závazku o 1.400,- Kč.

Zdůvodnění změny hodnoty závazku:

Důvodem žádosti je potřeba dodatečných služeb, která v rámci etapy zpracování návrhu nového uspořádání pozemků vplynula z projeveného nesouhlasu vlastníků pozemků KN 1426/1, 1427 a 1428/1 v k.ú. Čachotín s řešením pozemků v pozemkových úpravách a s předloženým návrhem KoPÚ. Vlastníci po jednání dne 16.9.2019 přijali návrh, aby jejich pozemky byly zařazeny do režimu pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termín ukončení nové etapy 3.1.3.1. je dodatkem stanoven na 31.3.2020.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází zároveň k úpravě termínu ukončení dílčího FC 3.2.2. následovně:

Dosavadní termín        15.11.2019

Nový termín                30.4.2020

Termíny následujících fakturačních celků není třeba upravovat dodatkem, odvíjejí se od výzvy objednatele.

## Čl. II.

Změna termínu je rekapitulována a tučným písmem zvýrazněna v položkovém výkazu činností - příloze, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č.1 až č.6 zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

V Havlíčkově Brodě dne: 21.10.2019

Ve Vysokém Mýtě dne: 21.10.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jana Petříková

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel

Státní pozemkový úřad

Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.  
a Geodezie Východní Čechy, s.r.o.

**Příloha: Položkový výkaz činností**

**Příloha:**

**Položkový výkaz činností k dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Čachotín**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	700	6 300	30. 1. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	466	950	442 700	30. 3. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	39	2 000	78 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	2 500	365 000	30. 5. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	28	2 500	70 000	30. 6. 2018
<b>3.1.3.1.</b>	<b>Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona</b>	<b>100 bm</b>	<b>3</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>31. 3. 2020</b>
3.1.4.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	505	320	161 600	30. 10. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	505	370	186 850	30. 9. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 333 450</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	505	430	217 150	28. 2. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	57	500	28 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	157	160	25 120	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	450	1 350	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	<b>502</b>	700	<b>351 400</b>	<b>30. 4. 2020</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>635 520</b>	

<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	505	250	126 250	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>126 250</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	320	1 000	320 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>320 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	<b>1 333 450 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>635 520 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	<b>126 250 Kč</b>
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	<b>320 000 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 415 220 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>506 926 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 922 416 Kč</b>

V Havlíčkově Brodě dne: 21.10.2019

Ve Vysokém Mýtě dne: 21.10.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel

Státní pozemkový úřad

Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.  
a Geodezie Východní Čechy, s.r.o.