

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 77-2019-504201 ze dne 8. 3. 2019 (dále jen „smlouva“) na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby s názvem „**Stavba vodní nádrže VN v k.ú. Buček**“.

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Plzeň**

zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň

Ing. Zuzana Čeňková, rada Pobočky Plzeň

Adresa:

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel.:

+420 727 956 827

E-mail:

plzen.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Milan Jícha

zastoupený: Ing. Milanem Jíchou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Jícha

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

Sídlo:

xxxxx Plzeň

Bankovní spojení:

xxxxx

Číslo účtu:

xxxxx

IČO:

44648146

DIČ:

xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XII bod 12.7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se upravuje níže uvedené ustanovení smlouvy.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna dílčího termínu plnění uvedeného v Čl. III smlouvy – Termín plnění.

Původní termín předání Plnění byl smlouvou stanoven na 31. 10. 2019.

Na základě žádosti Ing. Milana Jíchy ze dne 14. 10. 2019 se mění Čl. III. smlouvy – Termín plnění takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na: **22. 11. 2019**

Důvodem změny termínu plnění díla je skutečnost, že v průběhu prací na výše uvedené projektové dokumentaci došlo po zaměření a zahájení jednání s vlastníky a dotčenými orgány k rozšíření předpokládaného území dotčeného stavbou, což vyvolalo nutnost prodloužení původně stanovené doby plnění díla.

Kopie výše uvedené žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 21. 10. 2019

V Plzni dne 22. 10. 2019

.....
objednatel

Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....
zhotovitel

Ing. Milan Jícha

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

Vyř.: Ing.Jícha

V Plzni dne 14.10.2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádám Vás o prodloužení termínu na akce „Stavba vodní nádrže VN v k.ú.Buček“ dle Smlouvy o dílo č.sml. objednatele 77-2019-504201 „Stavba vodních tůní T1 a T2 v k.ú.Bílov v Čechách“ dle Smlouvy o dílo č.sml. objednatele 78-2019-504201.

V průběhu zpracování PD došlo po přesném zaměření a zahájení jednání s dotčenými orgány a vlastníky k rozšíření předpokládaných území stavby a k dotčení pozemků cizích vlastníků.

Připomínky z toho vzniklé se nyní vyřešily.

Děkuji

Ing.Milan Jícha