

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 61-2014-504201 ze dne 7.2.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Kožlany** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj
Sídlo:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Jednající:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Tel.:	+420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Tel.:	+420 606 635 793
E-mail:	j.horova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774
Konečný odběratel:	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
a	
Zhotovitel:	allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. – reprezentant sdružení
Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským, jednatelem - reprezentant
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	yr3z3x
Bankovní spojení:	Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu:	2485160297/0100
IČ:	26349469
DIČ:	CZ26349469

dále jen „zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 4 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Kožlany za účasti zástupce zhotovitele Ing. Lubora Pekarského – firma allGEO s. r.o., Radobyčická 10, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 10.10.2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke změně ceny u fakturačního celku 1.4.č.B – 1.5.č.B takto:

Fakturační celek		Rozsah MJ	Nový rozsah MJ	Cena za MJ bez DPH	Nová cena celkem v Kč bez DPH
1.4.č.B	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků)	14	0	500	0,00
1.5.č.B	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků)				

Aktualizovaný podrobný výkaz činností, kopie výše uvedeného zápisu a kopie zápisu z jednání ve věci upřesnění měrných jednotek ze dne 18.11.2015 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 30. 10. 2019

V Plzni dne 30. 10. 2019

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 6 ke SOD č. 61-2014-504201 - KoPÚ Kožliany

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum nebo měsíců od vyzv. PÚ
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ	ha	950	105,00	99 750,00	odevzdáno
1.2.	Revize stávajícího bodového pole	bodů	20	1 200,00	24 000,00	odevzdáno
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	950	545,00	517 750,00	odevzdáno
1.4. č. A	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků)	100bm	202	500,00	101 000,00	odevzdáno
1.5. č. A	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků)					
1.4. č. A	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků) - VÍCEPRÁCE	100bm	9	4 222,00	37 998,00	odevzdáno
1.4. č. B	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků) - vč. MĚNĚPRACÍ	100bm	0	500,00	0,00	---
1.5. č. B	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků) - vč. MĚNĚPRACÍ					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle §2 zák.	ha	---	---	---	---
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	948	140,00	132 720,00	odevzdáno
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					913 218,00	
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	ha	948	170,00	161 160,00	odevzdáno
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	948	200,00	189 600,00	31.10.2019
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ					
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					350 760,00	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	160	400,00	64 000,00	3. měsíce
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	948	235,00	222 780,00	115 dnů
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					286 780,00	
Rekapitulace						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					913 218,00	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč					350 760,00	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH					286 780,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 550 758,00	

Zápis

jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Kožlany za účasti zástupce zhotovitele Ing. Lubora Pekarského – firma allGEO s. r.o., Radobyčická 10, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 10.10.2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kožlany byly dle smlouvy o dílo č.61-2014-504201 ze dne 7.2.2014 rozděleny fakturační celky 1.4. a 1.5. geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu do dvou dílčích fakturačních celků 1.4 č. A), 1.5. č. A) a 1.4. č. B), 1.5.č. B). Vzhledem k tomu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, nebude fakturační celek 1.4.č.B) a 1.5.č.B) realizován.

Fakturační celek	rozsah MJ	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Změna ceny podklad pro dodatek SoD
1.4.č. B) a 1.5. č. B)	14 (1MJ=100bm)	0 (1MJ=100bm)	500	7 000	0

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 61-2014-504201 ze dne 7.2.2014.**

Zápis zapsala: Pavla Seidlerová

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
allGEO- Ing.Lubor Pekarský s.r.o Radobyčická 10, 301 00 Plzeň	Ing. Lubor Pekarský	
Pobočka Plzeň, vedoucí pobočky	Ing. Jana Horová	
Pobočka Plzeň	Ing. Pavla Seidlerová	

Zápis

z jednání ve věci upřesnění měrných jednotek smlouvy o dílo č. objednatele 61-2014-504201 ze dne 7.2.2014 komplexní pozemkové úpravy Kožlany za účasti zhotovitele – Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení, Radobyčická 10, 301 00 Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 18.11.2015 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Po zpracování etapy 1.4. č. A a etapy 1.5. č. A – geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kožlany došlo k upřesnění počtu měrných jednotek (MJ).

Upřesnění počtu měrných jednotek (MJ)

k.ú.: Kožlany

etapa	MJ (1 MJ=100bm)	popis
1.4. č. A, B a 1.5. č. A,B	216	původní rozsah MJ dle SoD
1.4. č. A a 1.5. č. A	202	skutečný počet MJ
1.4. č. B a 1.5. č. B	14	zbývající počet MJ

Zbývající měrné jednotky budou v případě potřeby využity nejpozději do konce fakturačního celku etapy 2.5. a 2.6.

Zápis zapsala : Pavla Seidlerová

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
Ing. Lubor Pekarský reprezentant sdružení	Ing. Lubor Pekarský	
Pobočka Plzeň	Ing. Jana Horová	
	Ing. Pavla Seidlerová	