

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 5-2016-504201 ze dne 30.12.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mydlovary**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj,
tel.: +420 727 956 850
e-mail: j. papez@spucr.cr

v technických záležitostech oprávněn jednat: Alena Dolívková, vrchní referent Pobočky Plzeň
tel.: +420 727 956 814
e-mail: a.dolivkova@spucr.cz

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ: 29099323
DIČ: CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 674.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Na základě Záznamu z jednání konaného dne 11.10.2019 ve věci prodloužení termínu plnění díla (Pobočka Plzeň) a na základě Žádosti o změnu termínu v rámci KoPÚ Mydlovary ze dne 16.10.2019 (firma POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.) se upravuje termín plnění níže uvedené dílčí části takto:

Hlavní celek /dílčí část		Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.2. Návrhové práce			
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	Do 1 měsíce od výzvy	Beze změny
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)		31.10.2019	31.1.2020

Odůvodnění posunutí termínu:

V současné době je na Pobočce Plzeň a na Obecním úřadě v Křelovicích vystaven návrh nového uspořádání pozemků. Termín dokončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona byl odevzdán dle SoD ve stanoveném termínu 30. 8. 2019.

Vzhledem k tomu, že se Obec Křelovice k zaslánému Soupisu nových pozemků na LV 10001 nevyjádřila a dále ani k soupisu nových pozemků vlastníků (zasláno dne 26. 8. 2019), pro které byla obec ustanovena opatrovníkem, pobočka zaslala obci výzvu se stanovenou lhůtou k vyjádření (zasláno 11.9.2019). Na výzvu reagovala obec, tak, že nemůže podepsat soupisy nových pozemků, neboť Zastupitelstvo obce Křelovice bude zasedat 30. 9. 2019. Zastupitelstvo na svém zasedání neodsouhlasilo Soupisy nových pozemků na LV 10001 ani Soupisy nových pozemků vlastníků, kterým dělá obec opatrovníka. Pobočka od Zastupitelstva obdržela námítky k návrhu nového uspořádání pozemků. Pobočka tyto námítky posoudí a s vypořádáním připomínek písemně seznámí obec. Z důvodu časové náročnosti a komplikovaných jednání není možné splnit původní termín dokončení Návrhových prací (3.2.1.-3.2.3), tj. do 31. 10. 2019.

V případě úpravy návrhu bude nutné vyžádat si nové vyjádření od dotčených vlastníků a rovněž Zastupitelstvo obce Křelovice se bude muset opětovně vyjádřit k případným úpravám.

Kopie výše uvedeného záznamu a žádosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plzni dne 30. 10. 2019

V Plzni dne 30. 10. 2019

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová
jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Záznam

Z jednání konaného dne 11.10.2019 ve věci prodloužení termínu plnění díla dle Smlouvy o dílo č. 5-2016-504201 ze dne 30.12.2015 KoPÚ Mydlovary (dále SoD) dílčí část 3.2.3. předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků.

Jednání se zúčastnily:

Mgr. Barbora Salátová – jednatelka zpracovatelské firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., Plachého 40, 301 00 Plzeň

Alena Dolívková – Pobočka Plzeň, SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Nerudova 35, 301 00 Plzeň

V současné době je na Pobočce Plzeň a na Obecním úřadě v Křelovicích vystaven návrh nového uspořádání pozemků. Termín dokončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona byl odevzdán dle SoD ve stanoveném termínu 30.8.2019.

Vzhledem k tomu, že se Obec Křelovice k zaslánímu Soupisu nových pozemků na LV 10001 nevyjádřila a dále ani k soupisu nových pozemků vlastníků (zasláno dne 26.8.2019), pro které byla obec ustanovena opatrovníkem, pobočka zaslala obci výzvu se stanovenou lhůtou k vyjádření (zasláno 11.9.2019). Na výzvu reagovala obec, tak, že nemůže podepsat soupisy nových pozemků, neboť Zastupitelstvo obce Křelovice bude zasedat 30.9.2019. Zastupitelstvo na svém zasedání neodsouhlasilo Soupisy nových pozemků na LV 10001 ani Soupisy nových pozemků vlastníků, kterým dělá obec opatrovníka. Pobočka od Zastupitelstva obdržela námitky k návrhu nového uspořádání pozemků. Pobočka tyto námitky posoudí a s vypořádáním připomínek písemně seznámí obec. Z důvodu časové náročnosti a komplikovaných jednání není možné splnit původní termín dokončení Návrhových prací (3.2.1.-3.2.3), tj. do 31.10.2019.

V případě úpravy návrhu bude nutné vyžádat si nové vyjádření od dotčených vlastníků a rovněž Zastupitelstvo obce Křelovice se bude muset opětovně vyjádřit k případným úpravám.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Termín dokončení části **3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků** zůstává beze změny **do 1 měsíce od výzvy zadavatele.**

Termín dokončení části **Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.)** by se posunul z 31.10.2019 na **31.1.2020.**

Na základě tohoto záznamu firma zašle žádost o sepsání dodatku na změnu termínu.

Dne 14.10.2019

Zapsala: Alena Dolívková

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
30100 Plzeň

V Plzni dne 16.10.2019

Věc: Žádost o změnu termínu v rámci KoPÚ Mydlovary

Vážená paní Dolívková,

v rámci zpracovávání etapy díla 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení Smlouvy o dílo č. 5-2016-504201 bychom Vás na základě jednání konaného dne 11.10.2019 požádali o posun termínu odevzdání Návrhových prací z 31.10.2019 na 31.1.2020.

Předem děkuji za kladné vyřízení této žádosti,

S pozdravem

Mgr. Barbora Salátová