

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 331-2016-520203 – KoPÚ Obrataň uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ
Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
xxxxx
vysocina.kraj@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Reprezentant sdružení:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

**Sdružení firem GK Plavec – Michalec, Geodetická
kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz**
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek
jednatelem Ing. Janem Plavcem
Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele
Ing. Jan Plavec
xxxxx
xxxxx
u2u8efa
Oberbank OA
7300002050/8040
26042452
CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení:

Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Není zapsán v obchodním rejstříku.

Ing. Josef Honz
obec Lnáře
xxxxx
xxxxx
48223981
xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 7 se uzavírá z důvodu posunu termínu odevzdání dílčího fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* a s tím souvisí posun následného dílčího fakturačního celku 3.2.3. – *Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Posun termínu je způsoben objektivně nepředvídatelnými okolnostmi. V rámci probíhajících projekčních prací na KoPÚ Obrataň bylo na podnět obce Obrataň zahájeno jednání týkající se retence vody v krajině a řešení problému sucha. Místním šetřením byly nalezeny vhodné plochy v místech lokálního biocentra a navazujícího lokálního biokoridoru tak, aby co nejméně zatížili rozpracovanost návrhu nového uspořádání pozemků. V této lokalitě je v souladu se schváleným Plánem společných zařízení navržena revitalizace říčního systému. Na základě požadavku obce Obrataň a po dohodě se zpracovatelem bude plán společných zařízení v této lokalitě doplněn o návrh menších vodních ploch v podobě tůní. Z tohoto důvodu bude nutno aktualizovat plán společných zařízení a přepracovat návrh nového uspořádání pozemků.

Z důvodů výše uvedených se termín u DFC 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* posouvá z původně předpokládaného 15.11.2019 na termín 15.4.2020. S tím souvisí posun následného DFC 3.2.3. – *Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků* z původně předpokládaného 31.3.2020 na termín 31.8.2020.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 6 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 331-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 4.11.2019

V Písku dne 4.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jan Plavec - jednatel
reprezentant sdružení

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Obrataň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	50	600	30 000	15.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	680	560	380 800	31.10.2016
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	338	1 760	594 880	28.04.2017
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	59	1 760	103 840	31.5.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	957	130	124 410	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů (dle potřeby)	ha	957	60	57 420	31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	674	200	134 800	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 426 150	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	901	350	315 350	31.5.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	90	300	27 000	31.5.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	500	15 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	1 000	33 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	674	530	357 220	15.4.2020
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	31.8.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					768 070	
3.3	Mapové dílo	ha	674	320	215 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					215 680	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	269	420	112 980	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					112 980	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 426 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	768 070 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	215 680 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	112 980 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 522 880 Kč
DPH 21% v Kč	529 805 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 052 685 Kč

V Jihlavě dne 4.11.2019

V Písku dne 4.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jan Plavec, jednatel
 GK Plavec -Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
 reprezentant sdružení