

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1532-2016-505206 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 24.11.2016 na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Chelčice“

uzavřený

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xx
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702 153 007
E-mail :	Strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
Sídlo:	Perucká 1, Praha 2, 120 00
Zastoupen:	Ing. Dalimil Foltánek
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xx
Telefon:	xx
E-mail :	xx
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČO:	24662976
DIČ:	CZ 24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xx

(dále jen „zhotovitel“)

I. – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2016 Smlouvu o dílo č. objednatel 1532-2016-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Chelčice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 bylo dodatkem č.1 upraven Čl. X smlouvy o dílo vložení nového odstavce 10.10.

Jelikož ze strany KP Strakonice dochází celkově k prodlužení při kontrole elaborátů ZPH a následných zápisů geometrických plánů na obvodu KoPÚ, není možno dodržet termíny dané smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se uskutečnilo jednání se zástupcem KP Strakonice, na kterém byly dohodnuty reálné termíny dokončení kontrol předávaných elaborátů. Na základě výsledků tohoto jednání dojde k posunu termínů odevzdání jednotlivých etap v rámci KoPÚ Chelčice.

V lednu r. 2018 proběhlo zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Při zpracování výsledků šetření hranic došlo ke změně obvodu KoPÚ – jako neřešené pozemky podle § 2 zůstaly pouze lesy. Všechny budovy budou mimo obvod pozemkových úprav. Tím vychází rozdíl mezi skutečnými MJ oproti uvedeným v SoD. Z tohoto důvodu byl ze strany zpracovatele vznesen požadavek na vyhotovení dodatku na upřesnění počtu MJ

Na základě závěrů kontrolního dne 18.1.2019 byl vyčíslen potřebný počet měrných jednotek na celkové vyšetření obvodů a neřešených pozemků a to takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ skutečnost
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	189
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	151	93

II. - Předmět dodatku.

Úpravou dojde ke změně ceny díla následovně:

Původní znění

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 659 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	500 300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	129 300,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	420 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 708 600,- Kč
DPH 21%	568 806,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 277 406,-Kč

se mění následovně :

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se upravuje tímto dodatkem takto. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 977 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	500 300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	129 300,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	420 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 027 100,- Kč
DPH 21%	635 891,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 662 791,- Kč

Původní termíny uvedené v příloze smlouvy o dílo se mění následovně:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	29.11.2019
3.1.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.09.2020
3.2.1 - Vypracování plánu společných zařízení	30.04.2021
3.2.1.1 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	30.04.2021
3.2.1.2 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.04.2021
3.2.1.3 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.04.2021
3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	29.10.2021

III. - Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č.1 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Z a o b j e d n a t e l e: 19.11.2019

Z a z h o t o v i t e l e: 18.11.2019

.....

Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....

Ing. Daniel Foltánek
jednatel