

č. objednatele 1: **19/2015-537100**
č. objednatele 2: **TPR/15/025**
č. j: **SPU 450955/2019**

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Stání pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Ing. Jan Šlajchrt, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 10006-15937031/0710

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Adresa:

Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

Zastoupený:

Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

198733946/0300

IČ/DIČ:

61682764/ CZ 61682764

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Nesuchyně**, okres Rakovník (dále jen smlouva).

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Nesuchyně se upravuje následovně:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Mění se celkový počet MJ tj. **500 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **418**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **200.000,- Kč bez DPH** (500 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **167.200 Kč bez DPH** (418 MJ x 400,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4. (Vytyčení pozemků dle zapsané DKM) se mění z původní částky **200.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 167.200,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění:

Pobočka požádala zpracovatele před předáním prací o provedení kalkulace počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací. Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 2. 11. 2019) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací (měrných jednotek) bude rozdílný, než je uvedeno v SOD (méně práce).

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 20. 11. 2019

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Praze dne 20. 11. 2019

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

V Karlových Varech dne 20. 11. 2019

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
BC. Lukáš Hnízdl
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Přílohač.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nesuchyně

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	781	300	234 300	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	221	400	88 400	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 002	100	100 200	31.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	261	1 000	261 000	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	24	1 000	24 000	31.3.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1004	160	160 640	31.7.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					885 540	31.7.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1004	300	301 200	31.1.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	500	35 000	31.1.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	5 000	20 000	31.1.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	117	500	58 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1004	400	401 600	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					889 300	31.5.2018
3.3	Mapové dílo		1004	250	251 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					251 000	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	418	400	167 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				167 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	885 540 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	889 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	251 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	167 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 193 040 Kč
DPH 21% v Kč	460 538 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 653 578 Kč

V Praze dne 20. 11. 2019

V Karlových Varech dne 20. 11. 2019

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 20. 11. 2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.