

Dodatek č. 10

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 36-2016 -523206 ze dne 31. 12. 2015

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: d.benesovska@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ: 416 01 483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. objednatele 36-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3., za použití čl. VI. bodu 6.2. smlouvy o dílo č. objednatele 36-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Valtrovice (dále jen „smlouvy“)** se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav bylo nezbytné provést změny obvodu pozemkových úprav, a to jednak rozšířením obvodu o parcely KN 2133/2, 2132 a část parcely KN 2141 a v důsledku žádosti obce na dořešení přístupnosti pozemků z cesty VC18 a s tím spojené vyřešení jejího napojení na silnici 2. třídy rozšířením obvodu do sousedícího k.ú. Křídlovky. V důsledku rozšíření obvodu pozemkových úprav bylo nezbytné provést dodatečné práce – vícepráce, které byly blíže specifikovány v dodatcích číslo 2, 3, 4 a 7. Vzhledem k tomu, že v důsledku provedených víceprací bylo nezbytné posunout termíny plnění dotčených dílčích částí, je v návaznosti na tuto skutečnost nezbytné posunout **termín odevzdání hlavního celku 3.4.** Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to z původně sjednaného termínu 31. 12. 2019 nově na **31. 12. 2020.**

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 36-2016-523206 ze dne 31. 12. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 19. 11. 2019

V Brně dne

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Valtrovice - dodatek č. 10

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	37	x	x	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	640	x	x	15.10.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	x	x	31.12.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	146	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	30.6.2018
	Aktualizace dokumentace zjišťování hranic obvodů KoPÚ	ks	1	x	x	31.8.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	635	x	x	28.2.2017
	Rozbor současného stavu - změna obvodu	ha	2	x	x	31.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	635	x	x	30.6.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - změna obvodu	ha	2	x	x	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					x	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	635	x	x	30.11.2017
	Vypracování plánu společných zařízení - změna obvodu	ha	2	x	x	15.10.2018
	Aktualizace plánu společných zařízení	ks	1	x	x	15.10.2018
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	75	x	x	31.10.2017
	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - změna obvodu	ha	2	x	x	31.8.2018
	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - změna obvodu - vícenáklady	ha	2	x	x	31.8.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	67	x	x	31.10.2017
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - změna obvodu	100 bm	5	x	x	31.8.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	x	x	31.10.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	616	x	x	15.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	
3.3	Mapové dílo	ha	616	x	x	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	x	x	31.12.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	2 237 320 Kč
DPH 21% v Kč	469 837,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 707 157,20 Kč

Ve Znojmě dne 19. 11. 2019
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel