

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 129-2017-520205 ze dne 13.2.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku
Sídlo:	XXXXXXXXXX Pacov XXXXXXXXXX Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	43820654
DIČ:	XXXXXXXXXX
ID DS:	ezcpkw8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Na základě organizačních změn u smluvních stran se mění osoby zastupující objednatele, a to tak, jak jsou uvedeny u smluvních stran v úvodu tohoto dodatku.
2. **Rozsah díla se rozšiřuje o 16 měrných jednotek na 21 MJ v dílčí části 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty** a to tak, jak je uvedeno v příloze k tomuto dodatku. V souladu s čl. VI. bodem 6.3. smlouvy o dílo, se jedná o dodatečné práce. Na základě závěru kontrolního dne 14. 11. 2019, žádosti zhotovitele na vyhotovení dodatku č. 4 a skutečného provedení prací se mění počet MJ u etapy 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z původního počtu 5 MJ na 21 MJ. PSZ KoPÚ Český Herálec byl projednán v RDK pro Kraj Vysočina dne 31. 10. 2019. Po zpracování všech připomínek byl PSZ schválen zastupitelstvem obce Herálec na jednání zastupitelstva dne 13. 11. 2019. Vzhledem k tomu, že plán společných zařízení procházel připomínkovým řízením v celém svém procesu zpracování a konečný souhlas byl dán až zastupitelstvem obce nebylo možné dříve uzavřít celkový rozsah zpracovaných MJ pro jednotlivé etapy plánu společných zařízení..
3. Cena za provedení díla uvedená v čl. VI. smlouvy se mění takto:

Návrhové práce celkem	638.300,- Kč
Celková cena bez DPH	2.025.980,- Kč
DPH 21%	425.456,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.451.436,- Kč

4. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Dodatek č. 4 včetně Přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že se seznámily s dodatkem č. 4, že si jej přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 25.11.2019

V Pelhřimově dne : 25.11.2019

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

.....
Za objednatele:

Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Český Herálec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	25 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	421	600	252 600	31.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	16	700	11 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	3 000	495 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků řešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 800	28 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	421	200	84 200	31.10.2018
	Vodohospodářská studie	ha	700	100	70 000	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	422	400	168 800	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 145 300	31.3.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	422	600	253 200	30.11.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 000	5 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	30.11.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	500	10 500	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	100	2 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	422	800	337 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					638 300	31.8.2020
3.3	Mapové dílo	ha	422	290	122 380	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 380	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	800	120 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 145 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	638 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 380 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 025 980 Kč
DPH 21% v Kč	425 456 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 451 436 Kč

V Jihlavě dne 25.11.2019

V Pelhřimově dne 25.11.2019

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Za objednatele: Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení