

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alena Rufferová vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	██████████ KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou ██████████ KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	██████████
E-mail :	██████████
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení DWK GEO spol. s r.o. a AGERIS s.r.o.
Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)	DWK GEO spol. s r.o.
Sídlo:	nám. Karla IV 5/5, Brno, 628 00
Zastoupen:	jednatel Ing. Doležal Karel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Doležal Karel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	██████████

Telefon:	[REDACTED]
E-mail :	[REDACTED]
ID DS:	rbu2m5k
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové
Číslo účtu:	192940039/0300
IČO:	26943646
DIČ:	CZ26943646
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl C vložka 47180
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	[REDACTED]
Člen sdružení č. 2	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1845/5, Brno, 602 00
Zastoupen:	Ing. Ivo Podracký, jednatel RNDr. Josef Glos, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel RNDr. Josef Glos, jednatel
Telefon:	[REDACTED]
E-mail :	[REDACTED]
ID DS:	
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Brno
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě zápisu z jednání o postupu prací a potřebě změny měrných jednotek u smlouvy o dílo č. 1123-2018-514204, č.j. SPU 484492/2018 na „Komplexní pozemkové úpravy Svinná u Brocné“ ze dne 1.10.2019.

Dodatek se týká změny měrných jednotek u položky 3.4.1., 3.4.2. a 3.4.3. dle přílohy ke smlouvě o dílo. Důvodem uzavření dodatku a změny měrných jednotek je potřeba provedení zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových úprav s k.ú Bílý Újezd, kde zůstaly body s kódem kvality 8 a změna hranice pro možnost řešení napojení cesty z k.ú. Skuhrov nad Bělou. Dále změna počtu bodů u revize a doplnění stávajícího bodového pole a dohodnuté

navýšení potřebného počtu měrných jednotek u zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

Fakturační celek / dílčí část		MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ SOD	Počet MJ návrh	Změna ceny bez DPH v Kč
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	600	7	12	3 000,00
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	800	20	4	-12 800,00
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1 750	53	55	3 500,00
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1 300	50	53	3 900,00
Celkem změna						-2 400,00

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	910 640,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	857 900,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	167 850,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 936 390,- Kč
DPH 21%	406 642,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 343 032,- Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.11.2019

V Brně dne 29.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Karel Doležal
jednatel společnosti
DWK GEO spol. s r.o.
vedoucí společník sdružení do společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svinná u Brocné

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	600	7 200	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	213	1 050	223 650	31.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	160	1 250	200 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	55	1 750	96 250	28.1.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	53	1 300	68 900	28.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 300	11 500	28.1.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	1 800	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	373	350	130 550	31.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	373	430	160 390	30.6.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					910 640	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	373	1 100	410 300	31.12.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	1 000	60 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	1 250	112 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	2 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	373	700	261 100	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					857 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	373	450	167 850	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					167 850	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	910 640 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	857 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	167 850 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 936 390 Kč
DPH 21% v Kč	406 642 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 343 032 Kč

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.11.2019

V Brně dne 29.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Alena Rufferová
 vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Karel Doležal
 jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
 reprezentant smlouvy do společnosti

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.