

č. smlouvy objednatele: 21/2019-537100

č. smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je „**Sanace oplocení MŠ Kladno**“, uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hl. m. Praha**

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Radim Gleitz

Tel.:

XXXXX, XXXXX

E-mail:

stredocesky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Martin Vršecký s.r.o.

Zastoupený:

Martin Vršecký, jednatel společnosti

Ve věcech smluvních:

Martin Vršecký, jednatel společnosti

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXX, XXXXX

Sídlo:

Lubenská 2408, 269 01 Rakovník

Tel.:

XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

mw2kcZR

Bankovní spojení:

ČSOB, Rakovník

Číslo účtu:

264311814/0300

IČO:

282 10 743

DIČ:

CZ282 10 743

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132924.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Vícepráce

Důvodem uzavření dodatku jsou nová řešení oproti projektové dokumentaci, které byly vyvolané až při vlastní realizaci, a tudíž nebyly součástí zadání.

- a) Vyšší spotřeba betonu, ocelové výztuže a bednění. Součástí projektové dokumentace nebylo výškové zaměření původní podezdívky. Převýšení terénu v PD činí 80 cm, skutečné pak je 140 cm. Na základě tohoto zjištění rozhodl autor projektu o zkrácení plotových dílců a tím zvýšení jejich počtu ze třech na pět. Z toho důvodu došlo ke zvýšení betonové podezdívky v průměru o 25 cm v celé délce a tím i k vyšší spotřebě betonu C25/30, ocelové výztuže včetně dodatečného bednění.

- b) Opožděná dodávka betonu. Dodavatel betonu XXXXX, XX, XXXXX XXX, XXX XX XXXXX, dne 29. 10. 2019 sdělil, že není schopen zajistit včasnou dodávku betonu pro zhotovitele, z důvodu vytíženosti stavbou pro XXXXX (XXXXX – XXXXX).
- c) Dodávka a montáž plotovek a ocelových sloupků. Při zahájení stavby bylo zjištěno, že město Kladno použilo na své části opravy oplocení jiné plotovky a ocelové sloupky oproti schválené PD. Z důvodu zajištění nejen jednotnosti celého oplocení, ale i z důvodu odsouhlasení nového oplocení stavebním úřadem byla tato změna odsouhlasena autorem projektu, viz zápis ve SD. Nové plotovky jsou širší a vyšší, sloupky kulaté. Část ocelových sloupků bylo nutno v průběhu stavby vyměnit z důvodu změny výšky podezdívky. Vyšší náklady na dodávku a montáž plotovek jsou odpovídající, rovněž náklady na povrchovou úpravu sloupků.
- d) V průběhu provádění výkopových prací bylo nutno zabezpečit kořenový systém vzrostlých stromů v blízkosti opěrné zdi ochrannou textilií. Způsob provedení ochrany byl nutný a výše nákladů je odpovídající. Položka nebyla součástí PD.
- e) Vyzdívka nového sloupku pro stávající uzávěr plynu. Řešení uzávěru v opěrné zdi nebylo součástí PD, a tudíž ani v zadání. Náklady na zřízení sloupku s osazením dvířek odpovídají skutečnosti.

V souvislosti s výše uvedeným se mění ustanovení článku II. Doba plnění, odstavec 2.2 takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli nejpozději do **9. 12. 2019**. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

V souvislosti s výše uvedeným se mění ustanovení článku IV. Cena za dílo, odstavec číslo 4.2. takto:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	848 129,70 Kč
DPH činí	178 107,23 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1 026 236,90 Kč
Navýšení původní ceny o dílo o 17,41 %.	

Všechny výše uvedené změny jsou zapsané ve stavebním deníku.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 6. 12. 2019

V Rakovníku dne 5. 12. 2019

.....
Ing. Jiří Veselý
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Martin Vršecký s.r.o.
 Martin Vršecký jednatel společnosti