

č. smlouvy objednatele:
779-2016-537213
č. j. SPU 462930/2019

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

**Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník**

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha, Pobočka
Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka
Rakovník
Bc. Kateřina Čermáková, referent KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **GRID, a. s.**

Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00
Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX, XXX

Bankovní spojení: Československá obchodní banka,
a. s.
Číslo účtu: 0275568834/0300
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437
(dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 8925.

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. Odst. 12.3., mění smlouva o dílo uzavřená na realizaci veřejné zakázky „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tytry“(dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o úpravu měrných jednotek v položkovém výkazu činností dle skutečného počtu měrných jednotek a v souladu s čl. VI. SOD - Cena za provedení díla.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Tytry se upravuje následovně: dílčí etapa **3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice**

Mění se celkový počet MJ tj. **0 MJ** a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. **15 MJ**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **0,- Kč** bez DPH (0 MJ x 0 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **22 500,- Kč bez DPH** (15 MJ x 1500 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění z původní částky 0,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 22 500,- Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Na základě žádosti zhotovitele (dopis ze dne 5. 9. 2019, zaevidován pod č. j. SPU 355200/2019/Čer/01) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací je vyšší, než je uvedeno ve Smlouvě.

Jedná se o práce, které nebyly v rámci výběrového řízení předpokládány a ve Smlouvě nebyly naceněny. Zvýšení počtu MJ je důležité pro dokončení KoPÚ a digitální katastrální mapy DKM.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 9. 12. 2019

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Michal Hájek

vedoucí Pobočky Rakovník

V Praze dne 9. 12. 2019

Z a o b j e d n a t e l e:

.....

Ing. Zdeněk Štefka

předseda představenstva

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tytry

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	900	2 700	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	291	1 000	291 000	30 .9. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	47	1 800	84 600	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	1 300	97 500	30.11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 600	6 400	30. 4. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	1 500	22 500	do 3 měsíců po nabytí PM 1.R
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	338	460	155 480	30. 11. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	354	280	99 120	30. 4. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	338	350	118 300	31. 5. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					882 100	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	338	450	152 100	5. 6. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 200	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	59	550	32 450	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	900	7 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	335	750	251 250	31. 10. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					471 000	
3.3	Mapové dílo	ha	338	400	135 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					135 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1150	230 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					230 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	882 100	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	471 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	135 200 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	230 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 718 300 Kč	
DPH 21% v Kč	360 843 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 079 143 Kč	

V Praze dne 9. 12. 2019

V Praze dne 9. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva