

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo:	Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02
Zastoupen:	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Gregor - jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	w9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ 25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Kradci Králové, vložka 10115, oddíl C
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.12.2019 pod č.j. SPU 497537/2019 o prodloužení termínu plnění hlavního celku: 3.2. Návrhové práce.

Dne 9.8.2019 pod č.j.: SPU 319198/2019 byl zaslán pobočce Rychnov nad Kněžnou Královéhradeckým krajem, 1.náměstkem hejtmána, záměr vybudovat přeložku silnice III./3128 z důvodu nadrozměrné dopravy z Litic přes střed obce Rybná nad Zdobnicí. Trasa přeložky je navržena v upravovaném území a pozemkovými úpravami dojde k přípravě území pro tuto stavbu. Dne 3.9.2019 pod č.j.: SPU 349371/2019 požádal ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje, který byl pověřen přípravou této stavby, o pozdržení KoPÚ Rybná nad Zdobnicí – do doby získání záborového elaborátu, který bude moci být využit pro plán společných zřízení. Předpoklad předání zpracované dokumentace „III/3128 Rybná nad Zdobnicí – přeložka“ zadavateli (Královéhradecký kraj) je duben 2020.

Aby bylo možné zapracování projektu přeložky do předávané dokumentace PSZ (tzn. nové posouzení vodohospodářských poměrů, úprava návrhu poldru v lokalitě E, nové posouzení erozní situace, úprava návrhu cestní sítě, získání vyjádření DOSS včetně případných dalších úprav, projednání v RDK), dochází k posunu předání etap hlavního celku 3.2. Návrhové práce.

Po projednání se zhotovitelem objednatel důvody uvedené v žádosti zhotovitele uznal jako objektivní a účelné, vzhledem k dotčení velké části upravovaného území v k.ú. Rybná nad Zdobnicí plánovanou přeložkou silnice III/3128.

Článek II.

Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se mění termín splnění fakturačního celku:

Fakturační celek		Termín ukončení dle SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.2. Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.1.2020	30.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	28.2.2020	30.4.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově n. Kněžnou dne 13.12.2019

V Hradci Králové dne 11.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Michal Nečas - jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.