

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov |
| Adresa: | Horská 5, 541 01 Trutnov |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | trutnov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 536 03 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | Wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Citibank Pardubice |
| Číslo účtu: | 2020870109/2600 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 28.08.2017, číslo objednatele: 1002-2017-514101, číslo zhotovitele: 110/2017.

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. 1002-2017-514101 uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Čermná v Krkonoších a její příloha č. 1.

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 1002-2017-514101 jsou změny smluvních termínů předání etap prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených.

Původní smluvní termíny plnění předmětných etap prací – fakturačních celků:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 28. 2. 2020

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 28. 2. 2020

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 28. 2. 2020

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 28. 2. 2020

a

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – původní smluvní termín 31. 3. 2021

Nově dohodnuté termíny plnění dle dodatku č. 4:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - 30. 4. 2020

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 30. 4. 2020

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30. 4. 2020

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30. 4. 2020

a

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 31. 5. 2021

Odůvodnění dodatku č. 4:

Pro zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Čermná v Krkonoších požádal zhotovitel Státní pozemkový úřad, Pobočku Trutnov o zajištění potřebných podrobných údajů ČHMÚ a o zajištění výsledků inženýrsko-geologického průzkumu (IGP). Ve zpracování plánu společných zařízení (PSZ) mohl zhotovitel pokračovat až po dodání hydrologických dat ČHMÚ a následně IGP, důležitých pro řešení navrhovaných opatření PSZ. Přitom došlo k časové prodlevě se zpracováním díla, které zhotovitel nezpůsobil a nemohl je ovlivnit.

V důsledku nastalých skutečností vyhodnotil objednatel jako adekvátní dobu možného prodloužení termínů uvedených etap prací max. o 2 měsíce.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 16.12.2019

Za objednatele:

V Pardubicích dne 12.12.2019

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností ve znění Dodatku č. 4

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Čermná v Krkonoších

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 1 000 | 12 000 | 30.5.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 3 500 | 28 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 581 | 650 | 377 650 | 31.1.2019 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 54 | 850 | 45 900 | |
| | vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 0 | 0 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 17 | 2 000 | 34 000 | 31.1.2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 296 | 2 400 | 710 400 | 30.4.2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 35 | 2 400 | 84 000 | 30.4.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 635 | 250 | 158 750 | 31.3.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 630 | 300 | 189 000 | 31.8.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 639 700 | 31.8.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 630 | 750 | 472 500 | 30.4.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 580 | 250 | 145 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 100 | 1 500 | 150 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 75 | 2 200 | 165 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 621 | 750 | 465 750 | 31.5.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 438 250 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 630 | 600 | 378 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 378 000 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) | 100 bm | 100 | 800 | 80 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4) |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 80 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 639 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 438 250 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 378 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 80 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 535 950 Kč |
| DPH 21% v Kč | 742 550 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 278 500 Kč |

V Hradci Králové dne 16.12.2019

V Pardubicích dne 12.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Pavel Cimpl
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.