

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 1183-2016-508101 ze dne 7.9.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Beranová, KPÚ Ústecký kraj, odborný rada, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, 405 01 Děčín
Telefon:	+420 725 901 576
E-mail :	a.beranova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Reprezentant sdružení:	
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Praha 10, Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Člen sdružení:	
Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Srbská Kamenice

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.
Předmět a účel dodatku**

1.1. Předmětem dodatku je změna na straně Objednatele v části: v technických záležitostech oprávněn jednat. Zde dochází ke změně předmětné osoby a kontaktních údajů:

Ing. Andrea Beranová, odborný rada
+420 725 901 576
a.beranova1@spucr.cz

1.2. Dále dochází ke změně termínu odevzdání etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a tím i následným změnám termínů ukončení navazujících etap 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, následujícím způsobem:

u etapy 3.2.1. – 3.2.1.3. posunutí termínu plnění z 30.5.2020 na 15.10.2020,
u etapy 3.2.2. posunutí termínu plnění z 28.8.2020 na 15.3.2021.

Posunutí termínů plnění je odůvodněno komplikovaným projednáváním konceptu PSZ se sborem zástupců, Správou CHKO Labské pískovce a zapracováním následných změn do projektu pozemkových úprav.

1.3. Příloha č. 1 se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1155	440	508 200	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000	

3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	500	29 000	15.10.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	500	75 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1155	525	606 375	15.3.2021

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 – 6 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1183-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Srbská Kamenice“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 31.12.2019

V Praze dne 19.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
Statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 - Dodatek č. 7 SoD - KoPÚ Srbská Kamenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	750	14 250	30.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1155	630	727 650	30.5.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	1 030	278 100	31.8.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby	100 bm	2	1 030	2 060	29.3.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	158	1 450	229 100	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby	100 bm	8	1 450	11 600	27.4.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1155	520	600 600	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1155	430	496 650	15.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 367 510	29.3.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1155	440	508 200	15.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	500	29 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	500	75 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1155	525	606 375	15.3.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 348 575	
3.3	Mapové dílo	ha	1155	550	635 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					635 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	617	500	308 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					308 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 367 510 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 348 575 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	635 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	308 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 659 835 Kč
DPH 21% v Kč	978 565 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 638 400 Kč

V Teplicích dne 31.12.2019

V Praze dne 19.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Vlha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník
Statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.