

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 256-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČ:	26042452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Člen sdružení: Ing. Josef Honz
sídlo: xxxxxx, Lnáře
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 482 23 981
DIČ: xxxxxx
Není zapsán v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13. 3. 2017 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Ostrovec**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Předmět dodatku

1. V rámci probíhajících projekčních prací na komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Horní Ostrovec byla zjištěna potřeba provedení inženýrsko-geologických průzkumů (IGP) pro prioritní cesty v rámci plánu společných zařízení. Z tohoto důvodu není časově možné odevzdat etapu 3.5.1. v původně zamýšleném termínu do 28. 2. 2020. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínů odevzdání následujících fakturačních celků:

Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
3.5.1. (3.5.i.a, 3.5.i.b, 3.5.i.c)	28. 2. 2020	do 5 měsíců od předání výstupů IGP
3.5.2.	31. 3. 2021	do 18 měsíců od předání výstupů IGP

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 8. 1. 2020

Dne 8. 1. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec–Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha – Položkový výkaz činností pro k. ú. Horní Ostrovec

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Horní Ostrovec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	31. 10. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	11	2 000	22 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	237	800	189 600	31. 10. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	184	2 500	460 000	31. 10. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	2 400	36 000	31. 10. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	5 000	15 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	232	200	46 400	30. 11. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	232	300	69 600	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					848 600	30. 6. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	231	500	115 500	do 5 měsíců od předání výstupů IGP
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 500	33 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	500	22 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	231	800	184 800	do 18 měsíců od předání výstupů IGP
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					456 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	232	500	116 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					116 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 200	12 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					12 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	848 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	456 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	116 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 432 900 Kč
DPH 21% v Kč	300 909 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 733 809 Kč

Dne 8. 1. 2020

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

Dne 8. 1. 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Plavec

jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Josef Honz

člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.