

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 721-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s
Účastník sdružení 1 (reprezentant):	AGROPOZ CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

Účastník sdružení 2:	AGROPOZ, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
IČo:	62497090
DIČ:	CZ62497090
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15. 6. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hluboká u Borovan**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínky ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu, že bylo nutné provést dodatečné zjišťování průběhu hranic komplexních pozemkových úprav (KoPÚ), byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty následující posuny termínů odevzdání navazujících částí díla:

3.4.5. – termín posunut na: do 2 měsíců od zápisu posledního GP na obvodu KoPÚ do KN

Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.): termín posunut shodně s částí díla 3.4.5. (viz výše)

3.5.1. – 3.5.i.c) – termín posunut na: do 6 měsíců od předání části díla 3.4.5.

3.5.2. – termín posunut na: do 12 měsíců od předání části díla 3.4.5.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 8. 1. 2020

Za objednatele

Dne 8. 1. 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha– Položkový výkaz činností pro KoPÚ Hluboká u Borovan

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Hluboká u Borovan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	36	2 000	72 000	31. 1. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	500	3 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	481	1 400	673 400	28.06.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	2 800	495 600	15. 1. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	23	5 000	115 000	termín totožný s celkem 3.6.
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	481	320	153 920	30.09.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	481	600	288 600	do 2 měsíců od zápisu posledního GP na obvodu KoPÚ do KN
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 801 520	shodný s částí díla 3.4.5.
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	481	650	312 650	do 6 měsíců od předání části díla 3.4.5.
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	481	50	24 050	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	481	800	384 800	do 12 měsíců od předání části díla 3.4.5.
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					811 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	481	580	278 980	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					278 980	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	1 000	150 000	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 801 520 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	811 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	278 980 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 042 000 Kč
DPH 21% v Kč	638 820 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 680 820 Kč

Dne 8. 1. 2020

Za objednatele:

Dne 8. 1. 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek

jednatel společnosti

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.