

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 13. 6. 2018
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svěbohov

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Eva Soósová, referentka Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, referentka Pobočky Šumperk
Adresa:	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	sumperk.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost “Hanousek-1.Geo”
První společník (reprezentant společnosti):	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404
Druhý společník (účastník společnosti):	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161

Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o. zastupuje Ing. David Dohnal, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
Korespondenční adresa:	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hanousek Ing. David Dohnal
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	gksfyds
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu:	231956210/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Hanousek s.r.o. – u KS Brno, oddíl C, vložka 64090 1. Geo – u KS Brno, oddíl C, vložka 78662

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínů níže uvedených dílčích částí a hlavního celku :

- dílčí část **3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů** – původní termín 30. 1. 2020 se mění na **nový termín 31. 3. 2020**
- dílčí část **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** – původní termín 30. 1. 2020 se mění na **nový termín 31. 3. 2020**
- dílčí část **3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona** – původní termín 28. 2. 2020 se mění na **nový termín 30. 4. 2020**
- dílčí část **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** – původní termín 30. 4. 2020 se mění na **nový termín 30. 6. 2020**
- hlavní celek **3.4. Přípravné práce** – původní termín 30. 4. 2020 se mění na **nový termín 30. 6. 2020**

Odůvodnění :

V průběhu šetření hranic obvodů KoPÚ vyvstalo velké množství připomínek a podnětů ke změnám hranice obvodů oproti původnímu zadání. Podněty na změnu obvodu vnesli zástupci OÚ Svěbohov a byly odsouhlaseny jak komisí pro zjišťování průběhu hranic pozemků, tak objednatel. Jedná se zejména o přizpůsobení stávajícím kulturám, nejčastěji lesům a vodním tokům a o návrhy na změny katastrální hranice. Zapracování všech navržených změn obvodu do elaborátu zjišťování hranic pozemků a odstranění zjištěných chyb (chybných zákresů hranic parcel v mapě KMD, chyb ve výměrách parcel) je vzhledem k rozsahu změn a objemu prací časově náročné. Změněné hranice obvodu je nutno doměřit a vše následně projednat s katastrálním úřadem. Změny obvodu, které vyvolaly dělení stávajících parcel, vyžadují také vyhotovení geometrických plánů na dělení parcel, které musí potvrdit katastrální úřad.

Na základě uvedeného dochází ke změně termínů výše uvedených dílčích částí 3.4.2. a 3.4.3., navazující dílčí části 3.4.5. a také termín hlavního celku 3.4..

Objednatel shledal důvody změny termínů za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 671-2018-521101 a č. zhotovitele: 10/18, uzavřená dne 13. 6. 2018, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2019, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 24. 1. 2020

V Prostějově dne 23. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Svěbohov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 900	19 000	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 300	34 500	
	3.4.1.a	Revize stávajícího bodového pole - doplnění bodů k revizi	bod	3	1 900	5 700
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	351	1 400	491 400	30.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	3 000	75 000	
		Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	59	3 000	177 000
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	260	2 200	572 000	31.3.2020
	Zjišťování hranic pozemků nřešených dle § 2 zákona	100 bm	45	3 000	135 000	30.4.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 000	25 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	300	112 800	30.11.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	230	250	57 500	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	450	169 200	30.6.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 874 100	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	800	300 800	30.4.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	1 200	120 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	400	80 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	2 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	376	1 000	376 000	31. 3. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ z)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					926 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	376	570	214 320	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					214 320	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 874 100
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						926 800
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						214 320
Celková cena bez DPH v Kč						3 015 220
DPH 21% v Kč						633 196
Celková cena díla včetně DPH v Kč						3 648 416

V Olomouci dne 24. 1. 2020

V Prostějově dne 23. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.