

Číslo smlouvy objednatele: 723-2015-520202
Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-017-2015-HOK

DODATEK č. 12 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 12.08.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá“ (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky Krajského
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky Krajského
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Ing. Zdeňka Matějíčková, odborná referentka

Tel.: xxx

E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Geocart CZ, a.s.

sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

zastoupený: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 3v2d84r

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-9911410247/0100

IČ: 255 67 179

DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 12 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2015, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 29.1.2016, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 25.10.2016, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 27.4.2017, dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 k SOD uzavřeným dne 27.6.2017, dodatkem č. 6 k SOD uzavřeným dne 31.10.2017, dodatkem č. 7 k SOD uzavřeným dne 8.3.2018, dodatkem č. 8 k SOD uzavřeným dne 10.5.2018, dodatkem č. 9 k SOD uzavřeným dne 13.7.2018, dodatkem č. 10 k SOD uzavřeným dne 27.9.2018 a dodatkem č. 11 k SOD uzavřeným dne 17.1.2019.

Čl. I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodů:

1.1. Rozšíření hlavního fakturačního celku 3.1. Přípravné práce o nový dílčí fakturační celek 3.1.4.1. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, vč. její stabilizace. Počet MJ (100 bm) byl stanoven 15, cena 1 670 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 25 050 Kč bez DPH, termín ukončení je stanoven do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu (do 3 měsíců od nabytí PM 1.R).

Na základě požadavku katastrálního úřadu došlo návrhem nového uspořádání pozemků ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, k.ú. Jilem u Sedletína a k.ú. Čachotín. Touto změnou došlo k odstranění tzv. „spůlné“ hranice pozemků a k odstranění velmi klikatícího se průběhu katastrální hranice, původně tvořené dnes již zmeliorovaným tokem. Tato změna vyvolala vytvoření nového dílčího fakturačního celku 3.1.4.1. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, vč. její stabilizace. Rozsah změny katastrální hranice nebyl před projednáváním návrhu nového uspořádání přesně znám. Na kontrolním dnu konaném 10.12.2019 (zápis č.j. SPU 498807/2019), kterého se účastnili i zástupci katastrálního úřadu byly projednány požadavky na formu odevzdané dokumentace ke změně průběhu katastrální hranice. Dopisem č.j. SPU 019499/2020 ze dne 17.1.2020 vyčíslil zpracovatel počet MJ (1 MJ =100bm) dle skutečné délky změny katastrální hranice a stanovil cenu za 1 MJ dle provedených prací.

1.2. Snížení počtu MJ u fakturačního celku 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků. Snížení počtu MJ (ks) z původních 5 MJ na 4 MJ, cena 3 400 Kč bez DPH/1 MJ, celková nová částka 13 600 Kč bez DPH.

Skutečný počet MJ byl stanoven na kontrolním dnu konaném 10.12.2019 s ohledem na počet příslušných obcí.

1.3. Tímto dodatkem dochází u objednatele ke změně osoby, která zastupuje objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Objednatel je zastoupen Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, který je zároveň oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

1.4. Tímto dodatkem dochází u zhotovitele ke změně osoby, která zastupuje zhotovitele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Zhotovitel je zastoupen Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva, který je zároveň oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

Dále dochází u zhotovitele ke změně osob oprávněných jednat v technických záležitostech. V technických záležitostech je oprávněn jednat xxx.

Čl. II.

Změna počtu MJ a nový dílčí fakturační celek jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.8.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 29.1.2016, dodatkem č. 2 ze dne 25.10.2016, dodatkem č. 3 ze dne 27.4.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 ze dne 27.6.2017, dodatkem č. 6 ze dne 31.10.2017, dodatkem č. 7 ze dne 8.3.2018, dodatkem č. 8 ze dne 10.5.2018, dodatkem č. 9 ze dne 13.7.2018, dodatkem č. 10 ze dne 27.9.2018 a dodatkem č. 11 ze dne 17.1.2019 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 29.1.2020

V Brně dne 23.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

.....
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons),
předseda představenstva Geocart CZ, a.s.

Příloha č. 1 dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo - Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	41	500	20 500	31.01.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 260	32 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	739	450	332 550	31.08.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	35	1 000	35 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	774	250	193 500	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	370	1 200	444 000	30.06.2017
3.1.4.1.	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, vč. její stabilizace	100 bm	15	1 670	25 050	Do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	97	1 200	116 400	30.06.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	777	175	135 975	15.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 335 575	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	765	400	306 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	700	21 000	30.11.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	3 600	10 800	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 000	22 000	30.11.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	765	530	405 450	30.9.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	3 400	13 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					819 850	
3.3	Mapové dílo	ha	777	220	170 940	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					170 940	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	410	90 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 335 575 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	819 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	170 940 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 416 565 Kč
DPH 21% v Kč	507 479 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 924 044 Kč

V Jihlavě dne 29.1.2020

V Brně dne 23.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

.....
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons),
předseda představenstva Geocart CZ, a.s.