

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Lenkou Boguschovou, pověřenou vedením Pobočky Hradec Králové
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Lenka Boguschová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové
<b>Adresa:</b>	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	l.boguschova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Gross
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Adresa:</b>	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	Zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710

<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

<b>Zhotovitel :</b>	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Alešem Černým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Černý, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	Xkh752j
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s. Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	230615/0300
<b>IČO:</b>	45536058
<b>DIČ:</b>	CZ45536058
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:**

Název zakázky : „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem“.

Důvod vypracování dodatku č. 3 :

**A) změna osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech :**

– **objednatel č. I.** - vedením Pobočky Hradec Králové byla pověřena Lenka Boguschová

**B) snížení počtu MJ dle skutečnosti – bod 3.4.3., 3.5.i.a), 3.5.i.c)**

**C) navýšení počtu MJ dle skutečnosti – bod 3.5.i.b)**

**D) snížení ceny díla – bod 3.4.3., 3.5.i.a), 3.5.i.c)**

**E) navýšení ceny díla - bod 3.5.i.b)**

- Snížení počtu MJ dle skutečnosti **z 120 na 54 MJ** u dílčí části :

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- snížení ceny díla – méněpráce ve výši 132.000,- Kč bez DPH, z toho DPH 27.720,- Kč, **méněpráce celkem 159.720,- Kč vč. DPH**

- snížení počtu MJ dle skutečnosti **z 35 ha na 5 ha** u dílčí části :

3.5.i.a) výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU

- snížení ceny díla – méněpráce ve výši 30.000,- Kč bez DPH, z toho DPH 6.300,- Kč, **méněpráce celkem 36.300,- Kč vč. DPH**

- navýšení počtu MJ dle skutečnosti **o 4 MJ** u dílčí části :

3.5.i.b) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami

**původně 27 MJ, po navýšení 31 MJ**

- navýšení ceny díla – vícepráce ve výši 2.000,- Kč bez DPH, z toho DPH 420,- Kč, **vícepráce celkem 2.420,- Kč vč. DPH**

- bod 3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami – **vodohospodářské stavby nejsou navrhovány – méně práce – původní počet MJ : 3**

- snížení ceny díla – méněpráce ve výši 2.700,- Kč bez DPH, z toho DPH 567,- Kč, **méněpráce celkem 3.267,- Kč vč. DPH**

Změna článku VI. Cena za provedení díla

Původní cena díla dle dodatku č. 2:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	527 800 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	358 400 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	50 400 Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	84 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 020 600 Kč</b>
DPH 21%	214 326 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 234 926 Kč</b>

Nová cena díla ve znění dodatku č. 3 :

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	<b>395 800 Kč</b>
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	<b>327 700 Kč</b>
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	50 400 Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	84 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>857 900 Kč</b>
DPH 21%	<b>180 159 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 038 059 Kč</b>

## Závěrečná ustanovení

1. **Dodatek č. 3** ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 3.2.2020

V Praze dne 31.1.2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

---

Lenka Boguschová  
pověřena vedením Pobočky Hradec Králové  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
ředitel Závodu Praha  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Hradci Králové dne 3.2.2020

Za zhotovitele:

---

Ing. Aleš Černý, jednatel  
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Černožice nad Labem - Dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	5	2 000	10 000	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	2	5 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ	ha	167	500	83 500	31.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	54	2 000	108 000	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	167	500	83 500	30.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	168	600	100 800	31.1.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>395 800</b>	31.1.2019 5)
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	168	800	134 400	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	5	1 000	5 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	31	500	15 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	900	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	168	850	142 800	30.9.2020 5)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3 3)	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>327 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	168	300	50 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>50 400</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)</b>	100 bm	70	1200	84 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>84 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					<b>395 800 Kč</b>	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					<b>327 700 Kč</b>	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					50 400 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					84 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>857 900 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					<b>180 159 Kč</b>	

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1 038 059 Kč

V Hradci Králové dne 3.2.2020

V Hradci Králové dne 3.2.2020

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Lenka Boguschová  
pověřena vedením Pobočky Hradec Králové  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Aleš Černý  
jednatel  
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

**Za objednatele č. 2:**

V Hradci Králové dne 31.1.2020

.....  
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
ředitel Závodu Praha  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

**Položkový výkaz činností:**

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

**Závazné měrné jednotky**