

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 492—2018-571101/1**

(dále jen „dodatek č. 2“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou KPÚ pro MSK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
ředitelkou KPÚ pro MSK  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**AGPOL s.r.o.**

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem:

**Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení "KoPÚ Neplachovice" včetně souvisejících inženýrských činností** na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").

## ČI. I

### Předmět a účel dodatku č. 2

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu pro vyřízení pravomocného stavebního povolení v **ČI. III. Termín plnění**. Původní znění **odstavce 3.1.2** dle dodatku č. 1 k SOD se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: *Do 30.4.2020 dodat pravomocné stavební povolení.*

- 1.2 Důvodem posunu termínu podání žádosti o vydání stavebního povolení je skutečnost, že dodatkem č. 1 k SOD upravená lhůta 90 dní od výzvy objednatele, která uplyne 20.2.2020, nemůže být zhotovitelem dodržena vlivem třetích osob. Přestože zhotovitel žádost o vydání stavebního povolení se všemi přílohami podal v týž den, kdy obdržel výzvu objednatele k tomuto úkonu, tedy 22.11.2019, stavební úřad toto řízení zahájil až výzvou ze dne 27.1.2020, tedy po 65 dnech od podání žádosti. Z důvodu průtahů v řízení vedeném třetí osobou a současně důvodu nezaviněného zhotovitelem, tento požádal o vyhotovení dodatku na posunutí termínu tak, aby byl reálný termín vydání příslušného povolení, které se doručuje veřejnou vyhláškou, včetně nabytí právní moci.
- 1.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.4.2019 a dodatku č. 1 ze dne 25.7.2019 zůstávají bez změn.

## ČI. II

### Závěrečná ustanovení

2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 19.2.2020

V Olomouci dne 17.2.2020

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.**, jednatel