

## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 663-2018-523101 – KoPÚ Křepice u Hustopečí

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav Ing. Andrea Gajdošová, Pobočky Břeclav
<b>Adresa:</b>	Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx - Ing. Pavel Zajíček xxxxxxxxxxxxxx – Andrea Gajdošová
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:breclav.pk@spucr.cz">breclav.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění  
následovně:

I.

Z důvodu personálních změn na straně objednatele i zhotovitele dochází ke změnám uvedeným v záhlaví dodatku, kde jsou specifikovány smluvní strany.

II.

U dílčí části 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 se mění termín plnění **do 31.5.2020** (dosavadní smluvní termín 31.3.2020).

Při aktualizaci vfk v k.ú. Křepice u Hustopečí bylo při zpracování elaborátů geometrických plánů obvodu KoPÚ zjištěno, že v mezidobí mezi šetřením ZPH a vyhotovením následné dokumentace byly do katastru nemovitostí zapsány geometrické plány ( ZPMZ č.726 a č.731). Zápisem předmětných geometrických plánů po proběhlém ZPH došlo ke změnám, které vyžadují nové prošetření části již vyšetřených úseků obvodu KoPÚ a úpravu následného elaborátu. Uvedené důvody pro změnu termínu byly objednatelem uznány a odsouhlaseny.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 11.3.2020

V Brně dne 10.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Renata Číhalová

Ředitelka KPÚ pro JmK

---

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons )

Předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Příloha: Upravený položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.5 KoPÚ Křepice u Hustopečí**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	<b>2 400</b>	36 000	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	<b>4 000</b>	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	549	<b>1 000</b>	549 000	28.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	51	<b>1 600</b>	81 600	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	<b>600</b>	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	123	<b>2 400</b>	295 200	29.11.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	<b>3 050</b>	250 100	<b>31.5.2020</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	100	<b>2 400</b>	240 000	<b>31.5.2020</b>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	<b>6 900</b>	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	609	<b>250</b>	152 250	30.4.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	609	<b>280</b>	170 520	30.4.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	609	<b>770</b>	468 930	30.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					2 243 600	30.11.2020
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	609	<b>800</b>	487 200	30.7.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	<b>1 000</b>	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	<b>900</b>	90 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	<b>3 000</b>	45 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	597	<b>1 450</b>	865 650	<b>29.4.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>34 200</b>	68 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 596 250	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	609	550	334 950	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					334 950	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 243 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 596 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	334 950 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 174 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	876 708 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 051 508 Kč</b>

V Brně dne 11.3.2020

V Brně dne 10.3.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK**

.....  
**Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda představenstva**