

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pržno u Vsetína

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Petra Drábková
Adresa:	4. Května, 755 01 Vsetín
Telefon:	X X X X X X X X X
E-mail :	p.drabkova@spucr.cz
Administrátor veřejné zakázky :	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	pí. Jana Gallová Ing. Josef Lukašík
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních dodatku č. 2 není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	Společnost „GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
Vedoucí společník :	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společník :	geo cité+ s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO:	05039606
DIČ:	CZ05039606
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pržno u Vsetína, dne 3. 2. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 18. 4. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2, dne 4. 2. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
- Zhotovitel navrhl přípisem ze dne 19. 2. 2020 změnu termínu provedení návrhových prací u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z důvodu kolize zrealizované přeložky místní komunikace na Prženských pasekách a odsouhlaseným plánem společných zařízení zpracovaným zhotovitelem. Vzniklou situaci je nutno vyřešit aktualizací plánu společných zařízení, jeho opakovaným projednáním a odsouhlasením s ohledem na v současné době zpracovávaný a s vlastníky pozemků projednávaný návrh nového uspořádání pozemků.
- V návaznosti na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání shora uvedené dílčí části díla. Úprava termínu této dílčí části díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 15. 10. 2020

II.

Ostatní ustnovení smlouvy ze dne 12. 9. 2016, dodatku č. 1 - 3 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení dodatku, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 10. 3. 2020

Ve Zlíně dne 11. 3. 2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

V Olomouci dne 3. 3. 2020

Za zhotovitele:

„GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
Petr Liška
jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Pržno u Vsetína

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (11%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (89%)	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce							
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	55	700	38 500	4 235	34 265	15.1.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	18	3 000	54 000	5 940	48 060	
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	483	1 050	507 150	55 786	451 363	15.4.2017
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	327	1 850	604 950	66 545	538 406	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	2 650	479 650	52 761	426 889	15.8.2017
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	67	2 900	194 300	21 373	172 927	15.8.2017
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	4 000	48 000	5 280	42 720	15.8.2017
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	810	450	364 500	40 095	324 405	15.7.2017
Studie odtokových poměrů	ha						
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	780	600	468 000	51 480	416 520	15.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				2 759 050	303 495	2 455 555	15.1.2018
3.2. Návrhové práce							
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	778	800	622 400	68 464	553 936	15.3.2019
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	78	1 800	140 400	15 444	124 956	
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	124	1 100	136 400	15 004	121 396	
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	41	3 000	123 000	13 530	109 470	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	810	900	729 000	80 190	648 810	15.10.2020
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	5 500	44 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				1 801 200	198 132	1 603 068	
3.3. Mapové dílo	ha	810	400	324 000	35 640	288 360	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				324 000	35 640	288 360	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	320	900	288 000	31 680	256 320	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				288 000	31 680	256 320	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 759 050 Kč	303 495 Kč	2 455 555 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 801 200 Kč	198 132 Kč	1 603 068 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	324 000 Kč	35 640 Kč	288 360 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	288 000 Kč	31 680 Kč	256 320 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 172 250 Kč	568 947 Kč	4 603 303 Kč
DPH 21% v Kč	1 086 173 Kč	119 479 Kč	966 694 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 258 423 Kč	688 426 Kč	5 569 997 Kč

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....
 ČR – Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín
 Ing. Karel Chudárek
 ředitel Správy Zlín

.....
 „GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
 Petr Liška, jednatel
 GEOCENTRUM, spol. s r.o.

--