

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel (vedoucí společník č. 1) **„ORIS“ spol. s r.o.**
sídlu: Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS: 8dsrqkn
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661

dále jen „zhotovitel“

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
pod č. j. 1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Osoba odpovědná
(odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a
vytýčení pozemků:

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Březová u Vítkova je:

Navýšení MJ, cen, termínu u etap:

3.4.3.a *Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu - 410 m, tj. 5MJ*

3.4.3.a *Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona na 1850 m, tj. 19 MJ.*

*Výše uvedené vícepráce budou dokončeny do **31.03.2020***

3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení*

3.5.1a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty*

3.5.1b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*

3.5.1c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy a stavbami*

z původního termínu 31.03.2020 na termín 31.12.2020;

3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.06.2020 na termín 31.03.2021.*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Při zpracování pozemkových úprav nastaly objektivně nepředvídané okolnosti, které ovlivňují práce na jednotlivých celcích výše uvedené pozemkové úpravy. V průběhu zpracování nároků několik vlastníků vyjádřilo nesouhlas se zařazením svých pozemků do pozemkových úprav. Jedná se o pozemky, které mohou být směřovány pouze se souhlasem vlastníků. Bylo nutno provést úpravu obvodů a tyto pozemky vyloučit z obvodu pozemkové úpravy úplně. V této souvislosti bylo nutné provést další zjišťování hranic obvodů KoPÚ.

Vzhledem k doposud nejasné ploše řešeného území a složitému jednání s vlastníky, kteří nesouhlasí s prováděním pozemkových úprav, nebylo možné doposud zahájit v plném rozsahu práce na projekčních pracích. V důsledku této skutečnosti žádáme o úpravu termínů pro odevzdání fakturačních celků návrhových prací u celků:

- 1.2. Dalším předmětem dodatku jsou personální změny v zastoupení objednatele.

U objednatele je v technických záležitostech oprávněna jednat kromě XXX

- 1.3. Předmětem dodatku č.3 je rovněž změna v ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo bod 10.10 kterým byl přidán dodatkem č. 1. Text bodu 10.10 je nahrazen novým zněním což je v důsledku změny zákona o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb.

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely

realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S) zákona č. 499/2004 SB. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.4.Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č.3 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 23.03.2020

V Olomouci dne 19.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel
„ORIS“ spol. s r.o.Olomouc

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Březová u Vítkova

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | 2 000 | 12 000 | 31.5.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 5 000 | 25 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 341 | 800 | 272 800 | 31.5.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 3 | 1 600 | 4 800 | |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 141 | 2 500 | 352 500 | 30.9.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 76 | 2 500 | 190 000 | 30.9.2018 |
| 3.4.3.a | Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu | 100bm | 5 | 2 500 | 12 500 | 31.3.2020 |
| | Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100bm | 19 | 2 500 | 47 500 | 31.3.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 344 | 350 | 120 400 | 31.8.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 363 | 500 | 181 500 | 30.11.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 219 000 | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 344 | 900 | 309 600 | 31.12.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 20 | 1 000 | 20 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 40 | 800 | 32 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 10 | 1 100 | 11 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 344 | 900 | 309 600 | 31.03.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 692 200 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 363 | 500 | 181 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 250 | 700 | 175 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10) |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 175 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 219 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 692 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 181 500 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 175 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 267 700 Kč |
| DPH 21% v Kč | 476 217 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 743 917 Kč |

V Ostravě dne 23.03.2020

V Olomouci dne 19.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ing. Lenka Sedláková
jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.