

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 ze dne 26.7.2018

I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. J.Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Sídlo:	Ing. Alešem Černým, jednatelem
Zastoupen:	Ing. Aleš Černý, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx zeměměřický inženýr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	Xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. **833-2018-541101** ze dne 26.7.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rakousy, bod 3.4.3. , 3.4.4. a 3.4.5.

který zní:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	4 000	400 000	30.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	4 000	80 000	30.1.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	55	1 000	55 000	30.1.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	141	500	70 500	15.2.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	141	570	80 370	30.3.2020

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	94	4 000	376 000	30.3.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	132	500	66 000	15.2.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	132	570	75 240	31.5.2020

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě zjišťování a stanovení průběhu hranic obvodů KoPÚ.

Při zjišťování hranic pozemků s jednotlivými vlastníky se ukázalo jako účelné některé z pozemků původně vyčleněných mezi pozemky dle § 2 zákona neřešené zařadit mezi pozemky dle § 2 zákona řešené, některé z obvodu pozemkových úprav zcela vyloučit.

Ke změně katastrální hranice oproti původnímu předpokladu nedojde. Návrh zpracovatele na odstranění společné katastrální hranice, probíhající středem toku řeky Jizery, který byl předložen dotčeným obcím dne 4.3.2019 k vyjádření, byl zástupci obcí Rakousy (vyjádření č.j. SPU 245744/2019 ze dne 13.3.2019) a Malá Skála (k.ú. Vranové), (vyjádření č.j. SPU 243681/2019 ze dne 22.5.2019) zamítnut.

Následně v souvislosti se stabilizací skutečného rozsahu obvodu KoPÚ dochází i k úpravě - poklesu počtu MJ u následujících dílčích etap plnění 3.4.4. a 3.4.5.

Zároveň dochází tímto dodatkem k posunu termínů dokončení dílčích etap plnění 3.4.3 a 3.4.5.

K časovému posunu termínu plnění dílčí etapy 3.4.3. dochází nezávisle na zpracovateli, který požadovanou dokumentaci předal příslušnému katastrálnímu pracovišti dne 19.12.2019 ke kontrole a potvrzení GP. Z vyjádření Katastrálního pracoviště Semily (č.j. SPU 048366/2020) ze dne 4.2.2020 vyplývá, že z kapacitních důvodů nebylo schopno požadovanou dokumentaci potvrdit v obvyklém termínu. V souvislosti s pozdějším termínem potvrzení a zápisu GP se objednatel a zhotovitel dohodli na časovém posunu termínu etapy 3.4.3 a stejném časovém posunu termínu plnění i etapy následující (3.4.5.).

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **833-2018-541101** ze dne 26.7.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 13.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

.....
Ing. Aleš Černý, jednatel

