

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 331-2016-520203 – KoPÚ Obrataň uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro
Kraj Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

+420 727 956 454, xxxx

vysocina.kraj@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

Reprezentant sdružení:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

**Sdružení firem GK Plavec – Michalec, Geodetická
kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz**

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Budovcova 2530, 397 01 Písek

jednatelům Ing. Janem Plavcem

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele

xxxxx

xxxxx

xxxxx

u2u8efa

Oberbank OA

7300002050/8040

26042452

CZ26042452

Člen sdružení:

Sídlo:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Není zapsán v obchodním rejstříku.

dále jen „zhotovitel“.

Ing. Josef Honz

obec Lnáře

xxxxx

xxxxx

48223981

xxxxx

Článek první:

Tento Dodatek č. 8 se uzavírá z důvodu posunu termínu odevzdání dílčího fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.*

Posun termínu je způsoben objektivně nepředvídatelnými okolnostmi. Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila od 12. března 2020 na dobu 30 dnů pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). S tímto mimo jiné souvisí omezení volného pohybu osob na území České republiky s platností do konce nouzového stavu s výjimkami mezi než nespádají činnosti související s nutností osobních aktivit účastníků řízení při pozemkových úpravách. Tyto činnosti byly prostřednictvím Oddělení bezpečnosti Státního pozemkového úřadu Odborem pozemkových úprav pozastaveny do odvolání.

Dne 12.2.2020 byla Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Pelhřimov zaslána vlastníkům Výzva k vyjádření k návrhu nového uspořádání pozemků v KoPÚ Obrataň dle ust. § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pobočka v termínu stanoveného výzvou obdržela několik připomínek k návrhu, jež některé se neobejdou bez osobního setkání a projednání návrhu s vlastníkem za přítomnosti zástupce SPÚ, zhotovitele a ostatních dotčených účastníků řízení.

Zhotovitel byl Pobočkou telefonicky předem informován o omezení činností v osobních setkáních s vlastníky. Dále bylo zhotoviteli doporučeno projednat návrh a drobné úpravy, pokud možno elektronickou formou. Některé připomínky je nutné projednat s účastníky řízení osobně, a proto bylo přistoupeno k posunu termínu DFC 3.2.2.

Z důvodů výše uvedených se termín u DFC 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* posouvá z původně předpokládaného 15.4.2020 na termín 31.5.2020.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 7 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 331-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 14.4.2020

V Písku dne 9.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jan Plavec - jednatel
reprezentant sdružení

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 - KoPÚ Obrataň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	50	600	30 000	15.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	680	560	380 800	31.10.2016
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	338	1 760	594 880	28.04.2017
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	59	1 760	103 840	31.5.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	957	130	124 410	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů (dle potřeby)	ha	957	60	57 420	31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	674	200	134 800	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 426 150	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	901	350	315 350	31.5.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	90	300	27 000	31.5.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	500	15 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	1 000	33 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	674	530	357 220	31.5.2020
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	31.8.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					768 070	
3.3	Mapové dílo	ha	674	320	215 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					215 680	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	269	420	112 980	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					112 980	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 426 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	768 070 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	215 680 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	112 980 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 522 880 Kč
DPH 21% v Kč	529 805 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 052 685 Kč

V Jihlavě dne 14.4.2020

V Písku dne 9.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
 ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státního pozemkového úřadu

.....
 Ing. Jan Plavec, jednatel
 GK Plavec -Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
 reprezentant sdružení