

## DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 24. 5. 2017  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice

#### SMLUVNÍ STRANY :

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Bc. Erik Gajdošík, Mgr. Vítězslav Pešl, referenti Pobočky Přerov
<b>Adresa:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	prerov.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Petr Liška, jednatel společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	59309811/0100
<b>IČO:</b>	47974460

<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## **Článek I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je :

### **1. Změna termínů ukončení níže uvedených dílčích částí :**

#### **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení**

Původní termín ukončení do 30. 4 2020 **se mění na nový termín 31. 10. 2020.**

**3.5.i.b)** Podrobné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro staovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení do 30. 4. 2020 **se mění na nový termín 31. 10. 2020.**

**3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a pdorobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení do 30. 4. 2020 **se mění na nový termín 31. 10. 2020.**

#### **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Původní termín ukončení do 30. 11. 2020 **se mění na nový termín 31. 5. 2021.**

#### Odůvodnění:

Hlavním důvodem změny dílčích termínů dle SOD je pozdní doručení koordinovaného stanoviska od Městského úřadu Hranice k předkládanému plánu společných zařízení v rámci KoPÚ. Tímto nebylo možné PSZ předložit v dostatečném předstihu k posouzení regionální dokumentační komisi (RDK) a poté předat k následnému schválení zastupitelstvem obce Běloutín. Vzhledem k současné pandemické situaci označované jako COVID 19 byly na základě nařízení ústředí Státního pozemkového úřadu pozastaveny činnosti v řízení o pozemkových úpravách související s nutností osobních aktivit s účastníky řízení, tj. veřejná projednávání, zasedání RDK aj.

Objednatel shledal důvody změny termínů ukončení za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

## 2. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele

V technických záležitostech budou dále oprávněny jednat Ing. Renáta Brundová, vedoucí pobočky Přerov, Ing. Bc. Erik Gajdošík a Mgr. Vítězslav Pešl, referenti Pobočky Přerov.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 601-2017-521101 a č. zhotovitele: 171006, uzavřená dne 24. 5. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 4. 9. 2019 nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 16. 4. 2020

Za objednatele:

V Olomouci dne 16. 4. 2020

Za zhotovitele:

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
**Petr Liška**  
jednatel společnosti  
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a  
projekční kancelář

### Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Kunčice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	82	500	41 000	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	265	700	185 500	31.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 800	36 000	
3.4.2.a	Doplnění podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 800	12 600	30.9.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	3 000	309 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	13	2 000	26 000	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	44	1 500	66 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	292	440	128 480	30.9.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	545	280	152 600	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	292	300	87 600	28.2.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 062 780</b>	<b>28.2.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	292	1 000	292 000	31. 10. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	1 000	60 000	30.9.2019
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	31.10.2020
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 300	39 000	31.10.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	292	800	233 600	31. 5. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>719 600</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	292	600	175 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>175 200</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	20	1 000	20 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>20 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 062 780
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	719 600
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	175 200
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	20 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 977 580</b>
DPH 21% v Kč	415 292
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 392 872</b>

V Olomouci dne 16. 4. 2020

V Olomouci dne 16. 4. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
**Petr Liška**

jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář