

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY o obstarání záležitostí příkazce

pro stavbu

Krajinotvorná nádrž a výsadba zeleně v k.ú. Vranovice - I. etapa

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanen Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Zdeněk Chudožilov, referent Pobočky Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo:	Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupený:	Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva
IČO:	25394983
DIČ:	CZ25394983
Zápis v živnostenském rejstříku:	31.3.1998 sp. zn. S-SMO/027763/15/ŽÚ
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1649781379/0800
Telefon/fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	rfedjsv

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku (dále jen „dodatek“) je změna předpokládané doby realizace stavby uvedené v Čl. II, odst. 2.3. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavce 2.2. příkazní smlouvy č. 592-2019-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Předpokládaná doba realizace stavby je **05.08.2019 – 29.05.2020**.

2. Předmětem dodatku je dále změna odměny příkazníka uvedená v Čl. VI, odst. 6.1. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.1. příkazní smlouvy č. 592-2019-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí

197.000 Kč bez DPH (slovy: sto devadesát sedm tisíc korun českých), tj. 238.370 Kč s DPH.

Odůvodnění:

Zhotovitel stavby v průběhu zemních prací narazil na skalní masiv v tělese stávající hráze a následně i ve spodní části bezpečnostního přelivu. Skalní masiv je nutné odstranit těžkou bourací technikou a chybějící objem materiálu nahradit vhodnou zeminou natěžením z náhradního zemníku. Rozsah skalního masivu nelze v tomto okamžiku stále přesně určit. Jeho postupné odstranění je časově náročnější než původně předpokládané odtěžení zeminy. Nejprve se musí odstranit skalní masiv ve spodní části odtokového koryta bezpečnostního přelivu a následně bude možné pokračovat s odtěžením skalního masivu z hráze, která slouží jako jediná přístupová cesta ke zbývající části stavby.

Nový termín skutečného dokončení a předání díla je navržen s přihlédnutím ke skutečnosti, že v zimním období (od prosince 2019 do března 2020) nebude možné z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádět zemní a stavební práce. Za nepříznivých klimatických podmínek není možné dodržovat technologické postupy, které jednotlivé stavební konstrukce vyžadují (betonáž výtokového potrubí, provádění těsnících vrstev na tělese hráze, provádění kamenné dlažby do betonu na výtoku z požeráku hráze).

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. V ostatních bodech se příkazní smlouva, č. smlouvy příkazce: 592-2019-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro příkazce a v jednom vyhotovení pro příkazníka, každý z nich má povahu originálu.

- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 20.04.2020

V Ostravě dne 08.04.2020

příkazce
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel krajského pozemkového úřadu

příkazník
Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva