

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 2/2011, ev.č. zhotovitele: 750402210545179
na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Bruntál

Sídlo Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál

Tel. [redacted]

Mail : bruntal.pk@spucr.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Zouhar, [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Sídlo: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 Chodov

Divize: Silniční stavitelství

Zastoupený: Ing. Petr Maurer, ředitel závodu Morava

Ing. Jaromír Hájek, výrobní náměstek závodu Morava

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Tel. / Fax: [redacted]

Mail: [redacted]

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 04.09.2015

SPU 458206/2015

listy: 2 přílohy: 2

druh



spuess5e6a34a1

S odkazem na ustanovení bodu 19.1. „Forma změny smlouvy“ původní smlouvy o dílo uzavřené dne 21.2.2011 ve smyslu dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.3.2011, dodatku č. 2 uzavřeného dne 3.6.2011, dodatku č. 3 uzavřeného dne 10.10.2011, dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.3.2012, dodatku č. 5 uzavřeného dne 29.10.2012, dodatku č. 6 uzavřeného dne 10.12.2012 a dodatku č. 7 uzavřeného dne 29.9.2014, se smluvní strany dohodly, že se tato smlouva mění takto:

A.

Na základě personálních změn se **mění údaje o objednateli v čl. 1** smlouvy tak, jak je uvedeno výše.

B.

Při zkušebním provozu vodního díla došlo ke zvýšeným průsakům v pravobřežním závězu hráze, a proto bylo rozhodnuto o zadání expertního posudku pro zjištění příčin zvýšených průsaků a návrh nápravných opatření. Na žádost objednatele prodloužil Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí dobu trvání zkušebního provozu vodního díla do 31.5.2016. Po provedení případných nápravných opatření a po skončení zkušebního provozu bude provedeno vyhodnocení

zkušebního provozu. Na základě tohoto vyhodnocení bude zpracován provozně-manipulační řád pro Trvalý provoz, který musí být projednán a schválen vodoprávním úřadem. Proto se mění smlouva o dílo takto:

1. V bodě 3.2.1. se věta „Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v **termínu k 15.7.2015.**“ mění takto:

„Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v **termínu k 15.7.2016.**“

C.

Část výsadeb v rámci stavebního objektu SO 08 - Vegetační výsadba, by mohla být v průběhu zkušebního provozu poškozena vlivem dlouhodobého zatopení vodou. Proto bylo dohodnuto, že část výsadeb bude provedena až po ukončení zkušebního provozu tj. v období od 1.6.2016 do 31.7.2016. Stávající **Příloha č. 3 Harmonogram výstavby akce „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“** (příloha b) původní smlouvy o dílo ve smyslu dodatku č. 7 včetně přehledu jednotlivých milníků výstavby se ruší a nahrazuje se novým harmonogramem výstavby včetně přehledu jednotlivých milníků výstavby, který je neoddělitelnou součástí tohoto dodatku.

D.

1. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele

V Bruntále dne 24.6.2015

Za Objednatele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál

Partyzánská

792 01 Bruntál

2

Ing. Pavel Zouhar
vedoucí pobočky Bruntál

V Olomouci dne 29.6.2015

Za Zhotovitele:



Skanska a.s.
Ing. Petr Maurer
ředitel závodu Morava



Ing. Jaromír Hájek
výrobní náměstek závodu Morava

SKANSKA Skanska a.s.
0322 Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov

Přehled milníků výstavby

A. Kácení stromů a keřů (SO 07) bude provedeno ve dvou etapách. V první etapě období od 1.2.2011 do 15.3. 2011 bude provedeno odstranění dřevin v rozsahu nezbytném pro realizaci prací v roce 2011. V druhé etapě v období listopad 2011 až březen 2012 bude provedeno odstranění zbývajících porostů dřevin pro realizaci prací v následujících letech v souladu s termínovými požadavky orgánů ochrany přírody.

Ve stavební sezóně 2011 :

- B. Nejpozději k termínu **30.11.2011** zhotovitel zajistí vybudování:
- monolitických železobetonových konstrukcí sdruženého objektu (SO 02),
 - tlumícího objektu - koryta s balvanitým opevněním (SO 02),
 - odpadního koryta – komplet (SO 03),
 - přívodního koryta – komplet (SO 04),
 - stabilizovaných bodů a nivelačních značek na betonových objektech (SO 11).

Ve stavební sezóně 2012 :

- C. Nejpozději k termínu **15.8.2012** zhotovitel zajistí vybudování protipovodňového opatření – návodní jímky na kótu 444,30 m n.m. Bpv.
- D. Nejpozději k termínu **15.9.2012** zhotovitel zajistí osazení:
- měrných přepážek do šachet drenážního systému,
 - vodočetných latí na vtokovém objektu (požeráku) a konci odpadní štolý.
- E. Nejpozději k termínu **31.10.2012** zhotovitel zajistí vybudování :
- tělesa hráze po kótu 444,30 m n.m. Bpv. včetně opevnění návodního líce z kamenů,
 - předloženého návodního těsnícího koberce.

Ve stavební sezóně 2013 :

- F. Nejpozději k termínu **31.08.2013** zhotovitel zajistí realizaci nivelačních značek na návodní a vzdušní bermě (vychází se z předpokladu, že hráz bude k termínu 20.8. 2013 nasypána alespoň 1,0 m nad úroveň bermy tj. po kótu 446,60),
- G. Nejpozději k termínu **30.10.2013** zhotovitel zajistí vybudování tělesa hráze po kótu 452,70 m n.m. Bpv. včetně opevnění návodního líce z kamenů
- H. Nejpozději k termínu **30.11.2013** zhotovitel zajistí vybudování :
- betonového prahu nouzového přelivu na koruně hráze,
 - nivelačních značek na koruně hráze.

V HMG postupu výstavby se předpokládá, že ve stavební sezóně 2013 (ve čtvrté fázi výstavby 07-12/2013) budou dokončeny tyto objekty:
- SO 11 Zařízení pro měření a pozorování.

Ve stavební sezóně 2014 :

- I. Nejpozději k termínu **30.09.2014** zhotovitel zajistí vybudování:
- nouzového přelivu (balvanitá konstrukce vč. povrchových vrstev a osetí),
 - dokončení rekultivace zemníků (SO 06),
 - dokončení příjezdových komunikací (SO 09 a SO 10).

Ve stavební sezóně 2015:

Nejsou milníky výstavby.

Ve stavební sezóně 2016:

- J. Nejpozději k termínu **31.7.2016** zhotovitel zajistí dokončení vegetačních výsadeb (SO 8)
- K. Ukončení výstavby **15.8.2016**.