

Dodatek č. 12

ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 2/2011, ev.č. zhotovitele: 750402210545179
na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Bruntál

Sídlo: Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál

Tel.

Mail :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Zouhar

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

Divize Morava, závod inženýrské stavitelství Morava

Zastoupený: Ing. Robert Billik, ředitel závodu inženýrské stavitelství Morava

Ing. Petr Čuba, oblastní manažer

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Tel. / Fax:

Mail:

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „*Zhotovitel*“)

S odkazem na ustanovení bodu 19.1. „Forma změny smlouvy“ původní smlouvy o dílo uzavřené dne 21.2.2011 ve smyslu dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.3.2011, dodatku č. 2 uzavřeného dne 3.6.2011, dodatku č. 3 uzavřeného dne 10.10.2011, dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.3.2012, dodatku č. 5 uzavřeného dne 29.10.2012, dodatku č. 6 uzavřeného dne 10.12.2012, dodatku č. 7 uzavřeného dne 29.9.2014, dodatku č. 8 uzavřeného dne 29.6.2015, dodatku č. 9 uzavřeného dne 18.12.2015, dodatku č. 10 uzavřeného dne 14.12.2016 a dodatku č. 11 uzavřeného dne 5.5.2017, se smluvní strany dohodly takto:

A.

Na základě změny organizační struktury a personálních změn zhotovitele se mění údaje o zhotoviteli v čl. 1 smlouvy tak, jak je uvedeno výše.

B.

Při realizaci stavby se vyskytli nepředvídané okolnosti, které měli vliv na rozsah stavebních prací a také je potřeba provést nový zkušební provoz. Proto se v čl. 3.2.1 původní smlouvy ve znění

následných dodatků věta „Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 31.10.2017“ mění takto:

Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 31.7.2018.

C.

1. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele

V Bruntále dne 27.10.2017

Za Objednatele:

V Olomouci dne 30.10.2017

Za Zhotovitele:

Ing. Pavel Zouhar
vedoucí pobočky Bruntál

Skanska a.s.
Ing. Robert Billik
ředitel závodu inženýrské stavitelství Morava

Ing. Petr Čuba
oblastní manažer