

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov, Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx
E-mail :	trutnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 28.08.2017, číslo objednatele: 1002-2017-514101, číslo zhotovitele: 110/2017.

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 5 se mění smlouva o dílo č. objednatele 1002-2017-514101 uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čermná v Krkonoších a její příloha č. 1

Předmětem dodatku č. 5 jsou změny smluvních termínů předání etap prací a termínů dokončení dílčích částí níže uvedených.

Původní smluvní termíny plnění předmětných etap prací – dílčích částí (ve znění dodatku č.4):

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 30. 4. 2020

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 30. 4. 2020

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30. 4. 2020

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30. 4. 2020

a

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – původní smluvní termín 31. 5. 2021

Nově dohodnuté termíny plnění dílčích částí dle dodatku č. 5:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - 30. 6. 2020

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 30. 6. 2020

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30. 6. 2020

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30. 6. 2020

a

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 31. 7. 2021

Odůvodnění dodatku č. 5

Dne 23. 4. 2020 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele na prodloužení termínu plnění Smlouvy o dílo č. 1002-2017-514101 ke KoPÚ Čermná v Krkonoších, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činností, č. 3.5.1. a 3.5.2. z důvodu nemožnosti splnění původních smluvních termínů v důsledku nastalých skutečností, které zhotovitel nezpůsobil a nemohl ovlivnit.

Důvodem žádosti je stav nouze, který vyhlásila vláda České republiky v souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a „Usnesením vlády číslo 87/2020 Sb. ze dne 15. 3.2020“ a „Usnesením vlády č. 348 ze dne 30.3.2020“ a s tím souvisí také nemožnost projednání v RDK v původně stanoveném termínu.

S prodloužením etapy 3.5.1. předání dokumentace plánu společných zařízení pak souvisí i následné vypracování etapy 3.5.2. návrhu nového uspořádání pozemků. Proto objektivně k prodloužení původního smluvního termínu etapy PSZ o 2 měsíce, souhlasí objednatel s prodloužením etapy návrhu nového uspořádání pozemků.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 30.04.2020

Za objednatele:

V Pardubicích dne 30.04.2020

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností ve znění Dodatku č. 5

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Čermná v Krkonoších

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	30.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 500	28 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	581	650	377 650	31.1.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	54	850	45 900	
	vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	17	2 000	34 000	31.1.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	296	2 400	710 400	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	35	2 400	84 000	30.4.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	635	250	158 750	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	630	300	189 000	31.8.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 639 700	31.8.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	630	750	472 500	30.6.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	580	250	145 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	1 500	150 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	75	2 200	165 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	621	750	465 750	31.7.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 438 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	630	600	378 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					378 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	100	800	80 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 639 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 438 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	378 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 535 950 Kč
DPH 21% v Kč	742 550 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 278 500 Kč

V Hradci Králové dne 30.04.2020

V Pardubicích dne 30.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Petr Lázňovský

Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.