

## DODATEK Č. 4

### ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12. 4. 2017, včetně dodatků č. 1, 2 a 3, uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	njicin.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774
(dále jen „objednatel“)	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOTOXA s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
<b>Zastoupen:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	64608531
<b>DIČ:</b>	CZ64608531
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

**Stavebník:**

**Sídlo:**

**Zastoupen:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn  
jednat:**

**Adresa:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

Ing. Alena Dvořáková

65993390

004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příbor**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“).

**čl. I**

**PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU**

**Změna termínu plnění**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 4. 2020 o změnu termínu ukončení fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ode dne 12. března 2020, 14:00 hodin (aktuálně do 30. 4. 2020) a z důvodu důsledků tohoto stavu na řádné plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav, objednatel i stavebník souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	Původní termín 30. 4. 2020	<b>Nový termín 30. 9. 2020</b>
--------	--	-------------------------------	------------------------------------

### **Ponížení měrných jednotek dle skutečnosti**

- 3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení označení lomových bodů **0 MJ**  
Původní množství dle SOD 25 MJ
- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb. **334 MJ**  
Původní množství dle SOD 420 MJ
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona **0 MJ**  
Původní množství dle SOD 110 MJ
- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice **0 MJ**  
Původní množství dle SOD 45 MJ
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty **16 MJ**  
Původní množství dle SOD 70 MJ
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **105 MJ**  
Původní množství dle SOD 290 MJ
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **0 MJ**  
Původní množství dle SOD 45 M

### **Úprava přílohy č. 1 – položkový výkaz činností**

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle zjištění skutečného stavu se mění Příloha č. 1 tohoto dodatku takto:

	<b>Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH v Kč</b>	<b>Cena bez DPH celkem v Kč</b>	<b>Termín ukončení</b>
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení označení lomových bodů	100 bm	0	1 800	0	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb.	100 bm	334	1 200	400 800	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1300	0	30.9.2018
3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1500	0	30.9.2018
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	ha	16	1700	27 200	30.6.2019
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	290	30 450	30.6.2019
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	560	0	30.6.2019

### Změna čl. VI. Cena za provedení díla

V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v čl. VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1 níže uvedená tabulka:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
3.4.Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč	2 015 300,- Kč
3.5.Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč	1 301 120,- Kč
3.6.Mapové dílo bez DPH v Kč	266 400,- Kč
3.7.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 672 820,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	771 292,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 444 112,- Kč</b>

se mění takto:

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
3.4.Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč	1 656 600,- Kč
3.5.Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč	1 156 570,- Kč
3.6.Mapové dílo bez DPH v Kč	266 400,- Kč
3.7.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 169 570,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	665 609,70,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 835 179,70,- Kč</b>

### **Doplnění čl. XI. Jiná ujednání**

Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v čl. XI. Jiná ujednání bod číslo 11.21. s textem:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

### **čl. XII.**

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.04.2020

Za objednatele:

V Ostravě dne 29.04.2020

Za stavebníka:

---

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Tomáš Opěla  
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 22.04.2020

Za zhotovitele:

---

Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SoD - KoPÚ Příbor

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	34	800	27 200	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	859	700	601 300	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	900	13 500	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	1 800	0	30.9.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	334	1 200	400 800	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 300	0	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 500	0	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	874	360	314 640	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	888	320	284 160	15.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 656 600	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	888	480	426 240	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	1 700	27 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	290	30 450	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	560	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	888	735	652 680	30.9.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 156 570	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	888	300	266 400	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					266 400	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	300	90 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					90 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 656 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 156 570 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	266 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 169 570 Kč</b>
DPH 21% v Kč	665 609,70 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 835 179,70 Kč</b>

V Ostravě dne 30.04.2020

V Ostravě dne 29.04.2020

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Tomáš Opěla**  
ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 22.04.2020

Za zhotovitele:

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“